



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙, ข้อ ๓๐

ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ประกอบกับหนังสือที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางและปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. เพื่อจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายจึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ

๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองชะมายจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองชะมายต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
• ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลชะมาย	๑-๒
• วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
• ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒-๔
• เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
• ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔-๕
• การรายงานผล	๕
• กรอบและแนวทางการติดตามประเมินผล	๕-๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
• สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)	๙-๑๕
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
• ตารางที่ ๑ ตารางที่ ๑ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)	๑๖
• ตารางที่ ๒ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนดำเนินงานไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)	๑๗
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๑๘-๒๖
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๒๗-๔๑
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๔๒
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๔๓-๔๙
• ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๕๐-๕๔
• ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๕๕-๕๖
• บัญชีครุภัณฑ์	๕๗-๗๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองชะมาย

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามผล (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นระบบกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน แต่กระบวนการทั้ง ๒ มีความเกี่ยวข้องกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้กันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารงานท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาทำให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี

ส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม การปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย มุ่งค้นหาแผนงานโครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง ดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ ประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จะได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลชะมาย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการ ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ข้อ ๑๒(๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด :KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการอะไร ต้องการรายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒ วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม

๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมาย เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบชั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ การพรรณนาเปรียบเทียบ การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ

เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่าง ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมายในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมาย และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชะมายและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา สามารถ แก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๗. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๗.๑ กำหนดกรอบ (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ได้กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลการดำเนินงานในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดับแผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร และกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนตามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๗.๒ กำหนดกรอบรูปแบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ส่งแบบประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการประเมินโครงการ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกชั้นตอน และจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวบรวมเป็นรายงานผลติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายในการพิจารณาข้อมูล

๑.๒ คณะกรรมการติดตาม ฯ กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประชุมและเชิญหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ชักถามข้อมูลตามแบบรายงาน ฯ ที่หน่วยงานส่งมา เพื่อสอบถามรายละเอียด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานต่อไป

๑.๓ สรุปผลการประชุม เพื่อพิจารณาผลการติดตามโครงการเชิงกระบวนการ

๒) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

๒.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒.๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๒.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ๕ คะแนน

(๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

(๗) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๘) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน

(๑๑) แผนงาน ๕ คะแนน

(๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๓) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

๓.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๓.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน

๓.๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๕) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

(๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๓.๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน

(๓) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

(๔) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน

(๕) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

(๖) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ๕ คะแนน

(๗) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร

จัดการน้ำ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ โดยคณะกรรมการ ฯ มีมติพิจารณาโครงการที่สำคัญ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ สอบถามกับเจ้าของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ พุดคุยประเด็นคำถามเป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบสำรวจและใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นคำถามต่าง ๆ และสรุปผล เพื่อหาแนวทางแก้ไขพัฒนา หรือยุติ โครงการ เสนอผู้บริหารต่อไป

๕) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เสนอผู้บริหาร

๘. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

ซึ่งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.โดยเทศบาลเมืองชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา พลอดยาเสพติด คุณธรรม นำชีวิต สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเทศบาลเมืองชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

๕. ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสะอาดสวยงาม พัฒนาอย่างยั่งยืน

๖. บริหารจัดการการเงินการคลังอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑.๒.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนดำเนินงาน		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๙๒	๓๓,๔๒๙,๘๐๘	๔๙	๑๔,๓๔๑,๙๓๘.๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๑๗๔	๕๓,๒๕๘,๑๓๒	๓๓	๓๒,๘๓๙,๓๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๑๐,๑๑๐,๐๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๘	๖,๐๐๔,๐๐๐	๑๑	๓,๐๒๕,๔๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๑๐	๓,๓๙๔,๐๐๐	๖	๓,๖๘๕,๖๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๗๔๘,๐๐๐	๔	๘๓๗,๕๑๑
รวม	๓๐๔	๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐	๑๐๓	๕๔,๗๒๙,๙๐๗.๑๗

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลเมืองชะมาย ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสายพิศุทิศ(บ้านนายพัน ักดีชน) หมู่ที่ ๔	๘๖,๑๓๘.๑๗
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายครัวแก้ว หมู่ที่ ๑	๔๓๙,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงพยาบาลธนบุรี หมู่ที่ ๑	๓๔๐,๐๐๐
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายประตู หมู่ที่ ๑	๔๐๗,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑	๔๑๔,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	๒๐๗,๐๐๐
๗	โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อนัว หมู่ที่ ๑	๑๖๙,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายท่ามสิน ๑ หมู่ที่ ๑	๒๔๗,๕๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดเกษตร ๒ หมู่ที่ ๒	๓๘๕,๕๐๐
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมพร หอสุวรรณ หมู่ที่ ๒	๓๒,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายมังกร หมู่ที่ ๒	๓๗๙,๓๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยม หวาน คล้อย ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒	๓๙๘,๐๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านวิสุข หมู่ที่ ๒	๒๒๖,๕๐๐
๑๔	โครงการบุกเบิกถนนสายเขากลาย ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๓	๗๐,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวสายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓	๒๑๙,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ๖ หมู่ที่ ๓	๒๐๔,๐๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๓	๓๙๘,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง หมู่ที่ ๓	๓๖๙,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านจ่าระ หมู่ที่ ๔	๒๓๕,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังรวย (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๔	๓๖๐,๐๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร์ หมู่ที่ ๔	๒๐๒,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางประจวบ-สายเหมืองเก่า หมู่ที่ ๔	๓๔๐,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเชื่อมศักดิ์อุทิศ-บ้านนายอนันต์ กุมารจันทร์ หมู่ที่ ๕	๕๐๖,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนสายวังรอยชอย ๕ (บ้านนายรุ่ม) หมู่ที่ ๕	๒๙๕,๐๐๐
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ชอย ๘/๑ หมู่ที่ ๕	๑๓๕,๐๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕	๓๗๙,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายโสมณอุทิศ ๑/๑ หมู่ที่ ๕	๑๖๐,๐๐๐
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ชอย ๗ หมู่ที่ ๕	๓๗๑,๐๐๐
๒๙	โครงการถมดินปรับระดับเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕	๕๐๖,๐๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ชอย ๑๐ หมู่ที่ ๕	๓๘๑,๐๐๐
๓๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากบ้านวังหีบ ชอย ๘ หมู่ที่ ๕,๖,๗	๒๑๔,๕๐๐
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำทวด ๕/๑ หมู่ที่ ๖	๔๓๙,๐๐๐
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ชอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๖	๔๕๐,๐๐๐
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ชอย ๑๔ หมู่ที่ ๖	๓๒๓,๐๐๐
๓๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากบริเวณสี่แยกนาคำ ทวด-ทางเข้า สนง.เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖	๖๙,๕๐๐
๓๖	โครงการปรับปรุงลานหน้าอาคารสถานธนาบาลเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖	๓๕๔,๐๐๐
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำทวด ชอย ๑๘ หมู่ที่ ๖	๒๐๒,๐๐๐
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายจรินทร์-คอกวัว หมู่ที่ ๗	๓๕๘,๘๐๐
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางแนบ-ขวัญทิพย์กมล หมู่ที่ ๗	๔๖๓,๗๐๐
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ ๗	๑๓๑,๐๐๐
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางเจียน-บ้านนายข้า หมู่ที่ ๗	๑๘๒,๕๐๐
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวทอง หมู่ที่ ๗	๔๕๒,๐๐๐
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนสายช้างหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ ๗	๒๘๙,๕๐๐
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนพนิชยการ หมู่ที่ ๗	๔๔๖,๐๐๐
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านหนองหอย-บ้านโนนพรุ หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐
๔๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสามแยกหน้าโรงเรียนพนิชยการ หมู่ที่ ๗	๑๑๘,๕๐๐
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาเขาตาเล่ง-ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๘	๔๐๔,๐๐๐
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘	๗๐๖,๐๐๐
๔๙	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หลังเขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘	๑๕๗,๕๐๐
	รวมงบประมาณ	๑๔,๓๔๑,๙๓๘.๑๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชะมาย โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๙,๖๙๕
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย	๑๙๙,๐๐๐
๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา	๑๗๙,๕๕๕
๕	โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	๔,๑๒๐
๖	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๑๐,๐๐๐
๗	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	๑๙,๙๖๕
๘	โครงการลูกเสือน้อย	๘,๘๐๐
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๕๑๙,๔๙๓
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน	๗,๒๗๒,๐๗๐
๑๑	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี	๖๓,๙๗๗.๓๖
๑๒	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๕๓๒
๑๔	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๖,๗๒๒
๑๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรื้อสอร์ทผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๒๗,๖๐๐
๑๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย	๗,๓๙๐
๑๘	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๔,๗๑๔
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๘๑,๐๖๐
๒๐	โครงการจัดงานลอยกระทง	๑๔๘,๖๘๔
๒๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๙๗,๐๙๓
๒๒	โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐
๒๓	โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอกู่หงส์	๖๕,๐๐๐
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	๑๐๐,๐๐๐
๒๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	๔๘๗,๐๖๗
๒๖	โครงการวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๘,๐๒๑,๒๐๐
๒๘	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)	๓,๒๔๕,๑๐๐
๒๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	๗๗,๐๐๐
๓๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๘๒,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๓๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐
๓๒	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐
๓๓	โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	๑๒๙,๕๒๔
	รวมงบประมาณ	๓๒,๘๓๙,๓๖๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะมาย สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชน ทุกกลุ่มอาชีพ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ ประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สอนความต้องการของประชาชนได้ โดย ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๒	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	๔๘,๙๑๑
๓	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์	๑๐๕,๐๖๖.๗๗
๔	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง	๖๓๘,๗๗๗.๓๖
๕	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ	๑๐๐,๒๐๐
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๙,๕๖๘
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๘	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย	๓๙๗,๒๐๐
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง	๑,๖๖๗,๑๐๐
๑๐	โครงการวันระลึกการก่อตั้งสถานธนาถนาบาลของ อปท.	๓,๒๗๘
๑๑	โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชะมาย	๒๘,๓๓๕
	รวมงบประมาณ	๓,๐๒๕,๔๓๖

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๖ โครงการ ได้แก่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๒๙,๕๐๘
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	๑๐๘,๐๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	๕๖,๒๕๕.๑๐
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด	๓,๔๙๑,๘๙๗.๕๘
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๖	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
รวมงบประมาณ		๓,๖๘๕,๖๖๑

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้
โครงการที่ดำเนินการ มีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลชะเมา	๔๓๒,๐๐๐
๒	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๒๔,๐๐๐
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	๙,๗๔๔
๔	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง	๗๑,๗๖๗
รวมงบประมาณ		๘๓๗,๕๑๑

๑.๔ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การวัดผลเชิงปริมาณ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		จำนวน โครงการตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๙๒	๓๓,๔๒๙,๘๐๘	๖๒	๔๙	๑๔,๓๔๑,๙๓๘.๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ สังคม	๑๗๔	๕๓,๒๕๘,๑๓๒	๓๙	๓๓	๓๒,๘๓๙,๓๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๑๐,๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารและการจัดการองค์กร	๑๘	๖,๐๐๔,๐๐๐	๑๘	๑๑	๓,๐๒๕,๔๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ พัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	๑๐	๓,๓๙๔,๐๐๐	๖	๖	๓,๖๘๕,๖๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๗๔๘,๐๐๐	๕	๔	๘๓๗,๕๑๑
รวม	๓๐๔	๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐	๑๓๐	๑๐๓	๕๔,๗๒๙,๙๐๗.๑๗

๑.๕ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อภิปรายผลดังนี้ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๓๐๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐.-บาท ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๐ โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริงตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๓ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๗๒๙,๙๐๗.๑๗.-บาท

ผลการวิเคราะห์การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย

สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน	สัดส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน (ไตรมาส ๑-๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	๑๓๓	๘๒	๕๒	๖๓.๔๑	๓๐	๑	๓.๓๓	๒๕	๘๓.๓๓	๔	๑๓.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๘๕๒	๑๕๘	๔๒	๒๖.๕๘	๒๘	๑๙	๖๗.๘๖	๑	๓.๕๗	๘	๒๘.๕๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๒๕	๕	๑	๒๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการบริหาร และการจัดการองค์กร	๙๖	๑๗	๑๖	๙๔.๑๒	๑๑	๖	๕๔.๕๕	๐	๐.๐๐	๕	๕๔.๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนา ระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๔๙	๑๐	๖	๖๐.๐๐	๖	๖	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๒๕	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑,๑๘๐	๒๗๗	๑๒๒	๔๔.๐๔	๗๙	๓๕	๔๔.๓๐	๒๖	๓๒.๙๑	๑๘	๒๒.๗๙

จากตารางที่ ๑ อภิปรายผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๘๐ โครงการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะ ปี ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒๒๗ โครงการ ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๔ โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๗๙ โครงการ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑ และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๙

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนดำเนินงานไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)	สัดส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๓๐	๑	๓.๓๓	๒๕	๘๓.๓๓	๕	๑๖.๖๗	๒๖	๘๖.๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๒๘	๑๙	๖๗.๘๖	๑	๓.๕๗	๘	๒๘.๕๗	๒๐	๗๑.๔๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๑	๖	๕๔.๕๕	๐	๐.๐๐	๕	๔๕.๔๕	๖	๕๔.๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนา ระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๖	๖	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๑๐๐.๐๐
รวม	๗๙	๓๕	๔๔.๓๐	๒๖	๓๒.๙๑	๑๘	๒๒.๗๙	๖๑	๗๗.๒๑

จากตารางที่ ๒ อภิปรายผลจากสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) และที่ดำเนินการ พบว่า โครงการ ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๗๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) มีทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑ และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๙ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) จำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๑

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา จราจร และผังเมืองรวม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการก่อสร้าง ขยายเขตประปา สายบ้านนางเรณู หมู่ที่ ๕	๑๙๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเปิดอนุมัติ ดำเนินการ		
	๒	โครงการขยายเขต ประปาสายหลัง อบต.นาหลวงเสน หมู่ที่ ๕	๓๓๐,๐๐๐		๓๓๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓	โครงการขยายเขต ประปาสายนาคำหวด ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๖	๒๑๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเปิดอนุมัติ ดำเนินการ		
	๔	โครงการขยายเขต ประปาสายวังหีบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕	๖๙๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเปิดอนุมัติ ดำเนินการ		
	๕	โครงการขยายเขต ประปาสายนาคำหวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๖	๔๙๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		
	๖	โครงการขยายเขต ประปาสายลายพิศอุทิศ (บ้านนายพัน ภักดีชน) หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย ซอย ๑ หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนทำคำสั่ง ราคากลาง		
	๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังรววย ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	๒๗๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนทำคำสั่ง ราคากลาง		

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยมศักดิ์อุทิศ- ท่าไฟใต้ หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนทำคำสั่ง ราคากลาง		
	๔	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑	๓๙๐,๐๐๐			๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง		
	๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย- บ้านโนนพรุ หมู่ที่ ๗	๔๖๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนทำคำสั่ง ราคากลาง		
	๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย ๙ หมู่ที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐			๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง		๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๖ พ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายสายพิศอุทิศ หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐			๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง		๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๖ พ.ค. ๖๘
	๘	โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ (หลัง โรงไม้เข้เอิน) หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐			๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง		๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๖ พ.ค. ๖๘
	๙	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายซอยหมู่บ้านอรรณ หมู่ที่ ๗	๔๕๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนทำคำสั่ง ราคากลาง		
	๑๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ถนนสายท่าหลวง หมู่ที่ ๒	๔๖๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนทำคำสั่ง ราคากลาง		

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ถนนสายบ้านเขากลาย- บ้านห้วยชัน(จากที่ลอย กระทง-หน้าวัดเขากลาย) หมู่ที่ ๓	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ รอทำสัญญา		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘
	๑๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ถนนสายโลจิสติกส์ (หน้าร้านอาหารแสงโสม -ถนนสายประเวศ คอนกรีต) หมู่ที่ ๔	๔๑๐,๐๐๐			๔๑๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ รอทำสัญญา		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘
	๑๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ถนนสายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘
	๑๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ถนนสายตันแคว-วังหีบ ๑ หมู่ที่ ๕	๔๖๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนทำคำสั่ง ราคากลาง		

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ถนนสายหน้า โรงพยาบาลธนบุรี หมู่ที่ ๑	๓๑๐,๐๐๐			๓๑๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะ รื้อทำสัญญา		
	๑๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ถนนสายหนองเหียง- หนองหงส์-นาคำหวด หมู่ที่ ๖	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘
	๑๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ถนนสายต้นแค-วังหีบ ๒ (สามแยกทางไปหลัง อบต.นาหลวงเสน) หมู่ที่ ๕	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘
	๑๘	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ถนนสายบ้านหนองหอย- บ้านโนนพรุ (แยกถนน สำโรง)หมู่ที่ ๗	๔๖๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนทำคำสั่ง ราคากลาง		

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๙	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำสายรุ่งเมือง (หน้าอุตุกซัยการช่าง) หมู่ที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเสนอ ราคากลางรออนุมัติ		
	๒๐	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำสายเขากลาย ๑ หมู่ที่ ๓	๑๘๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเสนอ ราคากลางรออนุมัติ		
	๒๑	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำสายรุ่งเมือง (หลังเต็นท์รถ หนึ่งรุ่งเรืองยนต์) หมู่ที่ ๑	๑๙๐,๐๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนทำคำสั่ง ราคากลาง		
	๒๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ถนนสายเอเชีย-พรหมมัน หมู่ที่ ๑	๔๖๐,๐๐๐			๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง		๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๒ พ.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๓	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในการกิจ ต่างๆของกองช่าง	๒๑๖,๐๐๐			๑๒,๗๗๔.๐๘	กองช่าง	ดำเนินการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในการกิจต่างๆ ของกองช่าง จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท		
	๒๔	จ้างเหมาออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ หนองหอย	๕๐๐,๐๐๐				กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กร
แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดการ การเลือกตั้ง	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ		เริ่ม ๒๔ มี.ค. ๖๘
	๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐			๔,๖๐๐	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัด กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๘		๒๕ ก.พ. ๖๘ ถึง๓๑ มี.ค. ๖๘
	๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐				งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหลวงเสน		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ พัฒนาด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ
แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	จ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา	๓๒๔,๐๐๐		๖๐,๐๐๐	๗๓,๒๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน ศพด.ร. บ้านหนองหว้า จำนวน ๑ อัตรา และปฏิบัติงาน การศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท/คน		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
	๒	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๓๕,๐๐๐		๕,๐๐๐	๒๓,๗๓๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ ป้องกันเด็กจมน้ำในวันที่ ๒๖-๒๗ ก.พ. ๖๘ ณ สระว่ายน้ำโรงแรมเอ็มจี หมู่ที่ ๒ ตำบลชะมาย		๗ ก.พ. ๖๘ ถึง ๒๐ มี.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	๕๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๓๙,๔๐๙	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๗ ณ บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลชะมาย		๑๘ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ ธ.ค. ๖๗
	๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๙๖๖,๗๐๐			๑,๐๖๗,๒๒๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ มีการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘
	๕	โครงการกีฬา เชื่อมความสามัคคี	๓๐,๐๐๐			๒๙,๐๑๖	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ กีฬาเชื่อมความสามัคคี ในวันที่ ๗ มี.ค. ๖๘ ณ โรงเรียนวัดวังหีบ		๒๘ มี.ค. ๖๘
	๖	โครงการทักษะ ภาษาอังกฤษ	๕๐,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๗	โครงการอาหารกลางวัน	๘,๒๐๘,๐๐๐			๓,๑๖๔,๓๕๒	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ อุดหนุน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต ทต.ชะมาย จำนวน ๓ ศูนย์		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน ฉีดพ่นสารเคมี	๑๐๘,๐๐๐			๔๑,๑๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดย ดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๑ คน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงานฉีดพ่น สารเคมีกำจัดพาหะนำโรค ระยะเวลา ๑๒ เดือน (พ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๘)		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐			๕๕,๖๙๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยดำเนินการ ให้บริการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค โดยดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๐๐ โดส โดยให้บริการฉีดวัคซีนฟรี ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มี.ค. ๖๘ ซึ่งไปรับ ลงทะเบียนสุนัขและแมว แล้วทั้งสิ้น ๑,๒๒๘ โดส		ม.ค. ๖๘ ถึง ก.ค. ๖๘
	๓	โครงการให้บริการ ทางสังคมด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐			๑๒๒,๒๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ที่มีความรู้ในการช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วย ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล โดยจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวน การให้บริการ ครั้งละ ๓๕๐ บาท มีผู้ใช้บริการ ดังนี้ เดือน พ.ย. ๖๗ จำนวน ๑๐๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔๕,๗๕๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๗ จำนวน ๙๘ ครั้ง เป็นเงิน ๔๕,๘๕๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๘ จำนวน ๑๐๔ ครั้งเป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๘ จำนวน ๑๐๖ ครั้งเป็นเงิน ๔๔,๙๐๐ บาท		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ด.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	โครงการสำรวจข้อมูล และขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	๑๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว เพื่อบันทึกข้อมูล ลงในระบบ Rebies one data ครั้งที่ ๑ เป็นที่ เรียบร้อย		ค.ค. ๖๗ ถึง มิ.ย. ๖๘
	๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ได้รับงบประมาณจัดสรร เงินอุดหนุนเป็นที่เรียบร้อย)		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ด.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน "รีสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๓๐,๐๐๐				งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการ สร้างหลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๘,๙๒๐,๔๐๐			๙,๓๐๐,๐๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. ๖๗ ๒,๓๐๘ คน เป็นเงิน ๑,๕๒๓,๕๐๐ บาท เดือน พ.ย. ๖๗ ๒,๓๒๙ คน เป็นเงิน ๑,๕๓๖,๗๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๗ ๒,๓๔๓ คน เป็นเงิน ๑,๕๔๕,๒๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๘ ๒,๓๔๙ คน เป็นเงิน ๑,๕๕๕,๕๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๘ ๒,๓๖๙ คน เป็นเงิน ๑,๕๖๘,๒๐๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๘ ๒,๓๗๔ คน เป็นเงิน ๑,๕๗๐,๙๐๐ บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุน เสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ)	๓,๗๖๘,๐๐๐			๑,๘๗๐,๐๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๓-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน ต.ค. ๖๗ ๓๖๐ คน เป็นเงิน ๒๙๒,๒๐๐ บาท เดือน พ.ย. ๖๗ ๓๘๐ คน เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๗ ๓๘๘ คน เป็นเงิน ๓๓๔,๔๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๘ ๓๘๙ คน เป็นเงิน ๓๓๕,๒๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๘ ๓๙๓ คน เป็นเงิน ๓๓๘,๔๐๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๘ ๓๙๘ คน เป็นเงิน ๓๒๒,๖๐๐ บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘
	๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (โครงการสนับสนุนการ จัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	๙๖,๐๐๐			๓๘,๕๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๓-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือน ต.ค. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน พ.ย. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๘ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๘ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๘ ๑๒ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเวที ประชาคมเทศบาล ตำบลชะมาย	๓๐,๐๐๐				งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากในไตรมาส ๑-๒ ไม่มีการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ อนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรประเพณี วันขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐			๑๙,๘๑๔	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดงาน ทำบุญตักบาตรประเพณี วันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๗ ณ บริเวณ ตลาดบึงถาวร หมู่ที่ ๘		๑๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๑๖ ม.ค. ๖๘
	๒	โครงการจัดงาน ลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐		๑๙๘,๓๒๔	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดงาน วันลอยกระทง ในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๗ ณ บริเวณ ทำนน้ำวัดเขากลาย หมู่ที่ ๓		๒๘ ต.ค. ๖๗ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๗
	๓	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		๑๙๙,๘๙๒	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดงาน วันเด็กขึ้น ในวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๘ ณ บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย		๑๘ ม.ค. ๖๘ ถึง ๒๐ ม.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ด.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	โครงการงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐			๔,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนอำเภอทุ่งสง		๒๘ มี.ค. ๖๘
	๕	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง	๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนวัดวังหีบ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท		๗ ต.ค. ๖๗
	๖	โครงการต้นกล้า คุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมิน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐				งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้าน การบริหารและ การจัดการองค์กร	๑	โครงการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาลและพนักงาน เทศบาล	๒๐๐,๐๐๐		๑๖๐,๐๐๐		งานเจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ ไปดำเนินโครงการ จัดการเลือกตั้งและ งานไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)		
	๒	โครงการอบรมกฎหมาย เบื้องต้น	๒๕,๐๐๐				งานนิติการ สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	๓	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์	๑๐๘,๐๐๐			๕๔,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดย ดำเนินการจ้างเหมาบุคคล ธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่งานด้าน ประชาสัมพันธ์		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานการพาณิชย์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	๑,๗๒๘,๐๐๐			๘๗๑,๐๘๗.๐๑	สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ที่สถานีขนส่ง จำนวน ๑๖ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการอบรมเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลชะมาย	๑๕,๐๐๐				กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ระยะเวลาดำเนินการ อยู่ในไตรมาส ๒-๓)		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐				งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๑	โครงการจ้างเหมา บริการพนักงานดับเพลิง	๘๖๔,๐๐๐		๑๘,๐๐๐	๒๗๓,๙๕๔.๘	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมาพนักงาน ดับเพลิง จำนวน ๘ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘
	๒	โครงการจ้างเหมา บริการพนักงานวิทยุ	๑๐๘,๐๐๐			๔๕,๐๐๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานวิทยุประจำ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๓	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๓๐,๐๐๐				งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ของรัฐและสถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาลนาบอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอทุ่งสง เทศบาลเมือง ทุ่งสง โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
	๔	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๓๒,๐๐๐			๑๖๘๔๐๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน ๔ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท เพื่อปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชม. ซึ่งแบ่งเจ้าหน้าที่เป็น ๓ ผลัด เพื่อประชาชนได้รับการ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และลดการสูญเสีย จากการเกิดสาธารณภัย		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘
	๕	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๓๐,๐๐๐				งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ม.ค. ๖๘ ถึง ส.ค. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการ องค์กร	๖	โครงการฝึกทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิ บัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐				งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ (โครงการนี้จะต้องยกเลิก เพราะเป็นโครงการ ที่จะต้องดำเนินการเฉพาะ อบต.และเทศบาลตำบล)		ม.ค. ๖๘ ถึง ส.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๑	ค่าจ้างเหมากำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ	๔๐,๐๐๐			๑๗,๕๕๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บริษัทเอกชนกำจัดขยะ ติดเชื้อที่เทศบาลได้เก็บ รวบรวมจากสถาน ประกอบการในพื้นที่ มีรายละเอียด ดังนี้ เดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๗ จำนวน ๗๘๒ กก. เดือน ธ.ค. ๖๗ จำนวน ๑๘๕ กก. เดือน ม.ค. ๖๘ จำนวน ๒๒๒ กก. เดือน ก.พ. ๖๘ จำนวน ๑๖๑ กก.		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๒	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รักษาความสะอาด	๒๑๖,๐๐๐			๔๔,๗๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดถนน สายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน พ.ย. ๖๗- ก.ย. ๖๘)		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘
	๓	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน กำจัดสิ่งปฏิกูล	๑๐๘,๐๐๐			๓๗,๔๓๒	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดย ดำเนินการจ้างเหมาบุคคล ธรรมดา จำนวน ๑ คน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงานหน้าที่ สิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (พ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๘)		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๔	ค่าจ้างเหมากำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	๔,๐๐๐,๐๐๐			๑,๔๔๓,๖๗๓.๓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยจ้างเหมา บริการ บริษัท คเนิง รีไซเคิล ฝั่งกลบกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ชุมชน ม.๘ ต.ฉวาง จ.นครศรีฯ ในราคาดันละ ๗๔๙ บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว ดังนี้ ต.ค. ๖๗ จำนวน ๔๐๗.๘๙ ตัน เป็นเงิน ๓๐๕,๕๐๕.๘๗ บาท พ.ย. ๖๗ จำนวน ๓๙๐.๕๙ ตัน เป็นเงิน ๒๙๒,๕๔๘.๑๗ บาท ธ.ค. ๖๗ จำนวน ๓๘๑.๔๒ ตัน เป็นเงิน ๒๘๕,๖๘๓.๕๘ บาท ม.ค. ๖๘ จำนวน ๔๐๗.๐๑ ตัน เป็นเงิน ๓๐๔,๘๕๐.๔๙ บาท ก.พ. ๖๘ จำนวน ๓๔๐.๕๗ ตัน เป็นเงิน ๒๕๕,๐๘๓.๑๙ บาท		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๕	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกคัดแยกขยะและ ของเสียจากต้นทาง	๘๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการดังนี้ ๑.กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การคัดแยก ขยะ ทางเว็บไซต์ ๒.กิจกรรมธนาคารขยะ จัดตั้งที่หมู่ที่ ๓ บริเวณ ใกล้ รร.วัดเขากลาย ๓.กิจกรรมเชิญชวนคัดแยก ขยะอันตรายในชุมชน เพื่อรวบรวมนำส่ง อบจ.นศ. ไปกำจัด ๔.กิจกรรมคัดแยกขยะ ติดเชื่อนำส่งกำจัด		ต.ค. ๖๗/ ถึง ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

กลยุทธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๑	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นร่วมรักษโลก	๒๕,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ โดยดำเนินการเปิด รับสมัครประชาชนเข้าเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก (อถล.) และเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสารักษ์ สิ่งแวดล้อม และคัดเลือก นางสาววาสนา รัตนพันธุ์ เป็น อถล. ดีเด่น		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ พัฒนาการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการ คลัง	๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้เทศบาลตำบลชะ มาย	๕๓๒,๐๐๐			๑๘๗,๘๐๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๕ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดเก็บรายได้		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘
		โครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจในการ ชำระภาษีและให้ความรู้ ด้านภาษี	๑๐,๐๐๐			๕,๙๒๖	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ ตำบลชะมาย และป้ายติดตั้ง รถแท่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงขั้นตอนและวิธีการ ชำระภาษี		ต.ค. ๖๗ ถึง ม.ค. ๖๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนที่ภาษี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการ คลัง	๑	โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๓๒๔,๐๐๐			๑๔๙,๘๕๔.๘๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการ จัดทำและปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินลงสำรวจภาคสนาม		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๑.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๑ เม.ย. ๖๘
๒	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๔๘,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง(ขั้นตอนรอเปิดรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง)	
๓	สแกนเนอร์	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๑๕ เม.ย. ๖๘
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐			๑๙,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๑ เม.ย. ๖๘
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึก	๑๖,๐๐๐			๑๕,๘๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๑๕ เม.ย. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒	๓๒,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง(ขั้นตอนรอทำสัญญา)	๑๔ มี.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑ มี.ค. ๖๘- ๓๑ มี.ค. ๖๘
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑	๙๖,๐๐๐			๙๕,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง	พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๙	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ Ink Tank Printer	๑๖,๐๐๐			๑๕,๘๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน ๒ เครื่อง	พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๑๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที)	๘,๙๐๐			๘,๙๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๗,๕๐๐			๗,๒๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑๒	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ ที่ ๑	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	พ.ย. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐				หน่วยตรวจสอบภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๑.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	๘,๐๐๐				กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๒.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	๒๒,๕๐๐			๒๒,๕๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง(ขั้นตอนรอทำสัญญา)	๑๔ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๓๕,๑๐๐			๓๕,๑๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว	ก.พ.-๖๘
๓	โต๊ะทำงานเหล็ก	๑๑,๘๐๐			๑๑,๘๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๒ ตัว	ก.พ.-๖๘
๔	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๕๒,๘๐๐			๕๐,๘๐๐	กองคลัง	ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานจำนวน ๘ ตู้	ก.พ.-๖๘
๕	เก้าอี้ปฏิบัติงาน	๕,๐๐๐				หน่วยตรวจสอบภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	โต๊ะทำงาน	๗,๐๐๐				หน่วยตรวจสอบภายใน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๒.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	ตู้น้ำร้อนกระจก	๑๔,๐๐๐			๑๔,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อตู้น้ำร้อนกระจก ทำจากเหล็ก มี ๓ ชั้น ปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตู้	๒ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ม.ค. ๖๘
๒	โต๊ะพับเอนกประสงค์	๙,๐๐๐			๙,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะพับ เอนกประสงค์ แบบขาเหล็ก จำนวน ๕ ตัว	๒ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ม.ค. ๖๘

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๒.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	ตู้เก็บเอกสารช่องโหล่ง	๕,๐๐๐				สถานธนาอนุบาล เทศบาลตำบลชะมาย	ไม่ได้ดำเนินการ	

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๓.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๓๓,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓)	
๒	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๑๗,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓)	

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	๓๔,๕๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๓

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๕.ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM	๓๒,๒๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๓

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๖.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รถเข็นชนิดนั่ง	๓๗,๕๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๕ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ คันละ ๗,๕๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชน/ผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นต้องใช้ และขาดแคลนทำเรื่องขอยืม นำไปใช้ดูแลสุขภาพ	ม.ค.-มี.ค. ๖๘

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๗.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	๒,๕๖๓,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๓

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๗.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	รถบรรทุกขยะ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐			กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	ม.ค.-มิ.ย. ๖๗

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๘.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องสกัดไฟฟ้า	๒๘,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	ชุดเชื่อมสนาม LPG	๑๖,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)
เทศบาลเมืองชะมาย

๙.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ พัฒนาด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.บ. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	ค่าอาหารเสริม(นม)	๓,๓๖๕,๑๐๐			๒,๔๘๔,๙๖๒.๓๓	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยดำเนินการจัดซื้อนมชนิดยูเอสบี และพาสเจอร์ไรส์	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘



ประกาศเทศบาลเมืองชะมาย
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส๑-๒) ต่อนายกเทศมนตรีเมืองชะมายแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙^{๑๑} เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองชะมาย