

ตารางที่ ๘

ส่วนที่ ๔

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๕๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตำบลชะมาย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน การจราจรและ ผังเมืองรวม	๑.๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนาคำหวด ซอย ๖	เงินรายได้	๕๐๘,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๒	โครงการก่อสร้างเกาะกลาง ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาล ตำบลชะมาย	เงินรายได้	๓,๕๑๒,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๑.๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอยมัสยิด	เงินรายได้	๔๖๐,๐๐๐	-	-	๔๓๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๔	โครงการก่อสร้างถนนสาย หนองหว้า ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	เงินรายได้	๒๑๘,๐๐๐	-	-	๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๕	โครงการก่อสร้างถนนสาย นาแฝด-ถนนตลาดเกษตร หมู่ที่ ๒	เงินรายได้	๒๘๑,๐๐๐	-	-	๒๑๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน การจราจรและ ผังเมืองรวม	๑.๖	โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านนายอรุณ ศักดิ์สูง- บ้านนายพันธุ์ ภักดีชน หมู่ที่ ๔	เงินรายได้	๔๖๒,๐๐๐	-	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๗	โครงการก่อสร้างถนนสายหน้า ศาลาเอนกประสงค์-บ้านนาย สมเกียรติ หมู่ที่ ๔	เงินรายได้	๓๘๑,๐๐๐	-	-	๓๖๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๘	โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ริมคลองท่าเสา หมู่ที่ ๒,๓	เงินรายได้	๒๕๓,๐๐๐	-	-	๒๕๓,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
	๑.๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ริมถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ ๒	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๑,๔๖๔,๐๐๐	-	-	๑,๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนการ ดำเนินการก่อสร้าง	
	๑.๑๐	โครงการปรับปรุงถนน สายเขากลาย-ห้วยชัน หมู่ที่ ๓	เงินรายได้	๑,๒๔๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๓๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสาย คลองขี้เป็ด หมู่ที่ ๗	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๑,๗๗๑,๐๐๐	-	-	๑,๗๖๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสาย นาแฝด หมู่ที่ ๘	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๑,๕๑๙,๐๐๐	-	-	๑,๔๖๓,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑.๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางสายต้นแค-วังหีบ ๒ (หมู่ ๕ ตำบลชะมาย)	เงินรายได้	๑,๑๗๔,๐๐๐	-	-	๑,๐๘๔,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน การจราจรและ ผังเมืองรวม	๑.๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ถนนสายถาวร ซอย ๒ หมู่ที่ ๘	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๕๑๒,๐๐๐	-	-	๕๐๒,๕๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนการ ดำเนินการก่อสร้าง	
	๑.๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายหนองเหียง- วัดจอด (หมู่ ๖ ตำบลชะมาย)	เงินรายได้	๑๔๘,๐๐๐	-	-	๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนการ ดำเนินการก่อสร้าง	
	๑.๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำถนน ทุ่งสง-นาบอน (ถนนสายคลอง ขี้เป็ด-ลำเหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ ๗	เงินอุดหนุน ทั่วไป	๑,๕๘๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนการ ดำเนินการก่อสร้าง	
	๑.๑๗	ติดตั้งกระจกมองทางโค้ง ในเขตตำบลชะมาย	เงินรายได้	๖๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๑.๑๘	ค่าจ้างเหมาตีเส้นจราจร	เงินรายได้	๔๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	