



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙, ข้อ ๓๐

ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ประกอบกับหนังสือที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางและปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. เพื่อจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายจึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ

๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลชะมายจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลชะมายต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย	๑-๔
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
• ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลชะมาย	๕
• วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๖
• ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖-๘
• เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๘
• ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
• การรายงานผล	๙
• กรอบและแนวทางการติดตามประเมินผล	๙-๑๒
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
• สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส๑-๔)	๑๓-๒๐
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
• ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๑-๒๗
• สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๘-๒๙
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๓๑-๔๕
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๖-๖๔
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๖๕
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและจัดการองค์กร	๖๖-๗๒
• ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาทั่วม	๗๓-๗๖
• ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๗๗-๘๐
บัญชีครุภัณฑ์	๘๑-๙๓
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๙๔-๑๑๑

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลชะมาย



คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕ /๒๕๖๔

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) นายจุมพฏ กิ่งจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๒) นางสาวท ณ สุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๓) นายวิศักดิ์ ปานมี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๔) นางสาวพิมพ์พิริว เขียวจินดา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๕) ร.อ.สมปอง เพชรเอียด	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๖) ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหว้า	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๘) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
(๑๐) นายวิโรจน์ เกสรินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) นายวินัย ชาญอาวุธ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) ถึง (๑๑) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

/(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ...

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๖๕๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

.....
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย ที่ ๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ดังนี้

(๑) นายวิโรจน์ เกสรินทร์

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒) นางอารีย์ รักศรีทอง

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลชะมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายธนวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย



คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย

ที่ ๕๕/๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย ที่ ๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย โดยคณะกรรมการลำดับที่ ๑-๓ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย แต่เนื่องด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมายได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นได้นอกจากครบวาระตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับคณะกรรมการตามคำสั่งข้างต้น ลำดับที่ ๑๑ ได้ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ จึงมีผลทำให้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมายจำนวนสามคน และนายกเทศมนตรีตำบลชะมายได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ รายใหม่จำนวนหนึ่งคน เทศบาลตำบลชะมายจึงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายตามคำสั่งฯ และลำดับดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ลำดับที่ ๑-๓

(๑) นายประยูร มากคงแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๒) นายสุระศักดิ์ รัตนะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ
(๓) นายฐานันตร์ นราอาจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย	กรรมการ

ลำดับที่ ๑๑

(๑๑) นางสาวส ณ สุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
-----------------------	---------------	---------

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลชะมาย

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามผล (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นระบบกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการทั้ง ๒ มีความเกี่ยวข้องกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้กันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารงานท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาทำให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย มุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใดจะได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลชะมาย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการ ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ข้อ ๑๒(๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด :KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการอะไร ต้องการรายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒ วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม

๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลชะมายเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ การพรรณนาเปรียบเทียบ การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆที่กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลชะมายในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลชะมาย และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลชะมายและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๗. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๗.๑ กำหนดกรอบ (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ได้กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลการดำเนินงานในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดับแผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร และกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนตามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๗.๒ กำหนดกรอบรูปแบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และ

หนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ส่งแบบประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการประเมินโครงการ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน และจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวบรวมเป็นรายงานผลติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายในการพิจารณาข้อมูล

๑.๒ คณะกรรมการติดตาม ฯ กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประชุมและเชิญหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ชักถามข้อมูลตามแบบรายงานฯ ที่หน่วยงานส่งมา เพื่อสอบถามรายละเอียด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานต่อไป

๑.๓ สรุปผลการประชุม เพื่อพิจารณาผลการติดตามโครงการเชิงกระบวนการ

๒) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

๒.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒.๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๒.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ๕ คะแนน

(๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

(๗) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๘) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน

(๑๑) แผนงาน ๕ คะแนน

(๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๓) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

๓.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๓.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน

๓.๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

- (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
- (๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
- (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
- (๔) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
- (๕) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
- (๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๓.๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน

- (๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
- (๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน ๕ คะแนน
- (๓) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

- (๔) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
- (๕) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

- (๖) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

(๗) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ โดยคณะกรรมการ ฯ มีมติพิจารณาโครงการที่สำคัญ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ สอบถามกับเจ้าของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ พุดคุยประเด็นคำถามเป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบสำรวจและใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นคำถามต่าง ๆ และสรุปผล เพื่อหาแนวทางแก้ไข พัฒนา หรือยุติ โครงการ เสนอผู้บริหารต่อไป

๕) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เสนอผู้บริหาร

๘. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาทั่ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

ซึ่งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อบท. โดยเทศบาลตำบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา ปลอดภัยเสถียร คุณธรรมนำชีวิต สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเทศบาลตำบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

๕. ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสะอาดสวยงาม พัฒนาอย่างยั่งยืน

๖. บริหารจัดการการเงินการคลังอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑.๒.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนดำเนินงาน		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๕๑	๑๕,๒๘๗,๐๐๐	๔๒	๑๒,๔๕๔,๒๘๑.๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๔๑	๓๗,๘๑๓,๕๐๐	๓๕	๓๐,๕๘๐,๘๙๘.๔๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๔	๓,๔๓๗,๐๐๐	๙	๒,๗๐๔,๔๕๗.๗๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาทั่ว	๖	๒,๑๘๔,๐๐๐	๖	๒,๕๓๕,๔๕๒.๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๖๙๘,๐๐๐	๔	๕๘๙,๑๓๑.๓๖
รวม	๑๑๘	๕๙,๔๒๙,๕๐๐	๙๖	๔๘,๘๖๔,๒๑๑.๕๔

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสายดันดิรัตน์นารณ์ หมู่ที่ ๒	๗๙,๗๖๕.๘๑
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายวังหีบ ซอย ๗ หมู่ที่ ๕	๕๗,๐๒๑
๓	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายเชียร คักดีสูง หมู่ที่ ๑	๑๐๒,๔๑๐.๖๕
๔	โครงการขยายเขตประปาสายลายพิศุทธิศ หมู่ที่ ๔	๑๙๐,๓๐๑.๐๘
๕	โครงการขยายเขตประปาสายนาคำหวด ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๖	๑๕๖,๙๘๐.๓๙
๖	โครงการขยายเขตประปาสาย ผข.ผญ ชัยยันต์ ผาสุก หมู่ที่ ๗	๑๔๒,๖๐๔.๒๑
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายสมโชค-ถนนรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑	๗๘๔,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายเอเซีย-พรหมมัน หมู่ที่ ๑	๑๖๕,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข หมู่ที่ ๒	๓๕๘,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนอก หมู่ที่ ๒	๒๒๗,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดเกษตร ๑ หมู่ที่ ๒	๓๑๐,๕๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายท่าหลวง (บ้านครูแดง) หมู่ที่ ๒	๑๘๗,๐๐๐
๑๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ ๒	๑,๓๕๐,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้าน ผญ.ชัย จันทรประอบ หมู่ที่ ๓	๑๙๐,๕๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นคลองพังทลาย(คลองเกเบี่ยน) สายเขากลาย-ปากคลอง หมู่ที่ ๓	๖๓๙,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๔	๓๙๘,๙๔๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยชัน ซอย ๕ หมู่ที่ ๔	๓๘๐,๐๙๘.๘๘
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนสายลายพิศุทิศ หมู่ที่ ๔	๑๖๔,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสายวังรายซอย ๕ หมู่ที่ ๔	๑๖๐,๐๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังราย หมู่ที่ ๔	๒๖๓,๐๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายห้วยชัน ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	๒๘๖,๐๐๐
๒๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ ๔	๔๕๘,๐๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายต้นแค-วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพิน จรนิตย์ หมู่ที่ ๕	๔๔๒,๒๒๑
๒๕	โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังทลาย(กล่องเกเบี้ยน) สายต้นแค-วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕	๑๓๗,๓๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕	๒๘๕,๒๑๔.๗๗
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำหวด ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๖	๒๖๒,๔๒๔
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำหวด ซอย ๑๒/๒ หมู่ที่ ๖	๒๔๔,๗๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖	๒๘๘,๕๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางผิว หมู่ที่ ๖	๘๒,๕๐๐
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำหวด ซอย ๘ หมู่ที่ ๖	๓๘๐,๐๐๐
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำหวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๖	๒๓๕,๘๐๐
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนสาย ผ.ผญ ชัยยันต์ ผาสุก หมู่ที่ ๗	๑๗๑,๕๐๐
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านางเจียร-บ้านนายจำ หมู่ที่ ๗	๓๗๖,๕๐๐
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี้เป็ด(บ้านนายวิชาญนาคฤทธิ์)เหมือสาธารณะ- นายฉัตรชัย สุชาติพงษ์) หมู่ที่ ๗	๓๕๑,๐๐๐
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายแปลก (หน้าโรงเรียนพณิชยการทุ่งสง) หมู่ที่ ๗	๑๖๑,๐๐๐
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายซอยรักเกียรติ หมู่ที่ ๗	๓๕๗,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคอกวัว หมู่ที่ ๗	๑๗๙,๐๐๐
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสาโรจน์ หมู่ที่ ๘	๖๙๑,๐๐๐
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาเล้ง หมู่ที่ ๘	๒๗๓,๕๐๐
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนสายหน้ามัสยิดบารอกัด หมู่ที่ ๘	๑๖๕,๐๐๐
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนสายหลังเขาตาเล้ง (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ ๘	๑๗๐,๐๐๐
	รวมงบประมาณ	๑๒,๔๕๔,๒๘๑.๗๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคนและสังคมให้
ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย
โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติหรืองานรัฐพิธี	๘๓,๙๔๕
๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๕๑,๘๘๘
๓	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๙,๙๔๕
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๕	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๔๖,๗๐๐
๖	โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	๒,๙๓๒
๗	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	๖๓๐
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๗๑๗,๔๗๐
๙	ค่าอาหารเสริม(นม)	๑,๗๑๒,๙๐๙
๑๐	โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคี	๓๐,๐๐๐
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน	๕,๘๑๐,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี	๘๓,๕๖๔.๔๘
๑๓	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบฯ
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๔๖๒
๑๕	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐
๑๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๗,๗๘๐
๑๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรื้อสอร์ทผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๕,๓๐๐
๑๘	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะเมา	๓,๕๐๐
๑๙	โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	๑๒๖,๙๐๐
๒๐	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๔,๙๘๘
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๖๗,๘๔๐
๒๒	โครงการจัดงานลอยกระทง	๑๔๙,๙๒๕
๒๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๙๙,๙๒๐
๒๔	โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐
๒๕	โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	๖๕,๐๐๐
๒๖	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	๑๐๐,๐๐๐
๒๗	โครงการงานประเพณีทิ้งกระจาด(วันสารทจีน)	๓๐,๐๐๐
๒๘	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	๓๗๐,๔๐๐
๒๙	โครงการวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐
๓๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๗,๓๐๘,๐๐๐
๓๑	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)	๑,๕๙๕,๐๐๐
๓๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	๗๖,๕๐๐
๓๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๓๒,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๓๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐
๓๕	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐
	รวมงบประมาณ	๓๐,๕๘๐,๘๙๘.๔๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๙ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๒	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	๓๙,๗๓๒
๓	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์	๖๑,๕๐๐
๔	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง	๖๙๗,๕๘๖.๙๖
๕	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ	๙๗,๒๐๐
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๙,๔๙๖
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๘	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย	๓๕๖,๑๐๐
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง	๑,๔๐๕,๘๔๒.๘๐
	รวมงบประมาณ	๒,๗๐๔,๔๕๗.๗๖

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์
การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น
โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๖ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๕๑,๐๘๔
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	๒๑๖,๐๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	๑๐๗,๑๐๐
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด	๒,๑๖๑,๒๕๘.๑๕
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๖	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
	รวมงบประมาณ	๒,๕๓๕,๔๔๒.๑๕

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการ มีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลชะมาย	๒๖๑,๖๑๙.๓๖
๒	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๘๔,๔๐๐
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	๘,๘๘๐
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพัสดุ	๓๔,๒๓๒
	รวมงบประมาณ	๕๘๘,๑๓๑.๓๖

๑.๔ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การวัดผลเชิงปริมาณ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๙๒	๓๓,๔๒๙,๘๐๘	๕๑	๔๒	๑๒,๔๕๔,๒๘๑.๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๑๗๔	๕๓,๒๕๘,๑๓๒	๔๑	๓๕	๓๐,๕๕๐,๘๙๘.๔๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๑๐,๑๑๐,๐๐๐	๑	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๗	๖,๐๐๔,๐๐๐	๑๔	๙	๒,๗๐๔,๔๕๗.๗๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	๑๐	๓,๓๙๔,๐๐๐	๖	๖	๒,๕๓๕,๔๔๒.๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๗๔๘,๐๐๐	๕	๔	๕๘๙,๑๓๑.๓๖
รวม	๓๐๓	๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐	๑๑๘	๙๖	๔๘,๘๖๔,๒๑๑.๕๔

๑.๕ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อภิปรายผลดังนี้ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๓๐๓ โครงการ งบประมาณ ๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐.-บาท ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๘ โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริงตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๘๖๔,๒๑๑.๕๔.-บาท

ผลการวิเคราะห์การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑-๔

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชะมาย เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘	๙๖.๖๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	(๕)	๔	๘๐.๐๐
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔	๘๐.๐๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖	๙๖.๐๐

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ค่าเฉลี่ย
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔	๘๐.๐๐

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของคะแนน เต็ม
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
	(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs(Bottom-up/top-down)	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๕	๔	๘๐.๐๐
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	๕	๕	๑๐๐.๐๐

๑.๕ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓	ยุทธศาสตร์	๖๐	๕๘	๙๖.๖๖
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ การกำหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔	๘๐.๐๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	๕	๕	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๓.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๘ กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่าปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	๕	๕	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	๓.๑๑ แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไรถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	๕	๕	๑๐๐.๐๐
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	๕	๔	๘๐.๐๐

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๒๕	๒๓	๙๒.๐๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔	๘๐.๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับและสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔	๘๐.๐๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย	๓๕	๓๒	๙๑.๔๓
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕	๗๙.๒๓
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๓	๖๐.๐๐
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔	๘๐.๐๐
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๖.๗ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๕	๑๐๐.๐๐
	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕	๙๕.๐๐

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน	สัดส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน (ไตรมาส ๑-๔)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	๑๓๓	๙๒	๖๒	๖๗.๔๐	๖๒	๒๕	๔๐.๓๒	๒๔	๓๘.๗๑	๑๓	๒๐.๙๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๘๕๒	๑๗๔	๔๐	๒๒.๙๙	๔๐	๓๒	๘๐.๐๐	๑	๒.๕๐	๗	๑๗.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๒๕	๕	๑	๒๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร	๙๖	๑๘	๑๖	๘๘.๘๘	๑๖	๑๑	๖๘.๗๕	๐	๐.๐๐	๕	๓๑.๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนา ระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๔๙	๑๐	๖	๖๐.๐๐	๖	๖	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๒๕	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๕	๔	๘๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐
รวม	๑,๑๘๐	๓๐๔	๑๓๐	๔๒.๗๖	๑๓๐	๗๘	๖๐.๐๐	๒๕	๑๙.๒๓	๒๗	๒๐.๗๗

จากตารางที่ ๑ อภิปรายผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๘๐ โครงการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะ ปี ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๓๐๔ โครงการ ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๖ โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๑๓๐ โครงการ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวน ๗๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓ และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๗

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนดำเนินงานไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผังเมืองรวม	๖๒	๒๕	๔๐.๓๒	๒๔	๓๘.๗๑	๑๓	๒๐.๙๗	๔๙	๗๙.๐๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๐	๓๒	๘๐.๐๐	๑	๒.๕๐	๗	๑๗.๕๐	๓๓	๘๒.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๖	๑๑	๖๘.๗๕	๐	๐.๐๐	๕	๓๑.๒๕	๑๑	๖๘.๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๖	๖	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๕	๔	๘๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐	๔	๘๐.๐๐
รวม	๑๓๐	๗๘	๖๐.๐๐	๒๕	๑๙.๒๓	๒๗	๒๐.๗๗	๑๐๓	๗๙.๒๓

จากตารางที่ ๒ อภิปรายผลจากสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายประจำปี ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) และที่ดำเนินการ พบว่า โครงการ ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๑๓๐ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๗๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓ จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๗ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวน ๑๐๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๓

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา จราจร และผังเมืองรวม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสายวังรอยชอย ๔ (บ้านนายรุ่ม) หมู่ที่ ๔	๘๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖
	๒	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสายวังรอยชอย ๕ หมู่ที่ ๔	๖๔,๐๐๐		๖๔,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖
	๓	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสายลายพิศอุทิศ (บ้านนายพัน รักดีชน) หมู่ที่ ๔	๘๘,๐๐๐			๘๖.๑๓๘.๑๗	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยขยายเขตไฟฟ้า สายลายพิศอุทิศ (บ้านนายพัน รักดีชน) หมู่ที่ ๔		๑๑ ก.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๔	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสายนางประจวบ- สายเหมืองเก่า หมู่ที่ ๔	๔๖,๐๐๐		๔๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

กลยุทธ์ พัฒนาการระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายศรีแก้ว หมู่ที่ ๑	๔๓๙,๐๐๐			๔๓๙,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๗ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๖ ธ.ค. ๖๗
	๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงพยาบาล ธนบุรี หมู่ที่ ๑	๓๘๐,๐๐๐			๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๗
	๓	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายประตู หมู่ที่ ๑	๔๓๐,๐๐๐			๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายประตู หมู่ที่ ๑		๒๓ ก.พ.๖๗ ถึง ๒๒ เม.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๔	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนาอยู่บัติ หมู่ที่ ๑	๓๗๒,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ม.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗
	๕	โครงการปรับปรุง ลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑	๔๑๔,๐๐๐			๔๑๔,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเปิดบันทึกอนุมัติ ดำเนินการ		ต.ค. ๖๗
	๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	๒๐๗,๐๐๐			๒๐๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๓๐ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๙ ต.ค. ๖๗
	๗	โครงการบุกเบิกถนน สายบ่อนัว หมู่ที่ ๑	๑๗๐,๐๐๐			๑๖๙,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๕ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๗
	๘	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายท่ามลิน ๑ หมู่ที่ ๑	๒๔๘,๐๐๐			๒๔๗,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายท่ามลิน ๑ หมู่ที่ ๑		๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๙	โครงการขุดลอก คลองนา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘	๒๑๗,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖
	๑๐	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดเกษตร ๒ หมู่ที่ ๒	๓๘๔,๐๐๐			๓๘๕,๕๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๖ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๗
	๑๑	โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายสมพร หอสุวรรณ หมู่ที่ ๒	๓๔,๐๐๐			๓๒,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๖ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๗
	๑๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายมังกร หมู่ที่ ๒	๓๘๐,๐๐๐			๓๗๙,๓๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๖ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๗
	๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยม หวานคล้าย ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒	๓๙๙,๐๐๐			๓๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยม หวานคล้าย ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒		๒๓ ก.ค. ๖๗ ถึง ๒๑ ต.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๔	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข หมู่ที่ ๒	๒๒๗,๐๐๐			๒๒๖,๕๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๖ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๗
	๑๕	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายหนองอาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๒	๘๖,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		เม.ย. ๖๗ ถึง มิ.ย. ๖๗
	๑๖	โครงการบุกเบิกถนน สายเขากลาย ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๓	๗๘,๐๐๐			๗๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๖ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๗
	๑๗	โครงการก่อสร้าง หินเรียงยาแนว สายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓	๒๗๐,๐๐๐			๒๑๙,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๙ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ ธ.ค. ๖๗
	๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ๖ หมู่ที่ ๓	๒๐๔,๐๐๐			๒๐๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ๖ หมู่ที่ ๓		๒๓ ก.ค. ๖๗ ถึง ๒๑ ต.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๙	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๓	๔๓๐,๐๐๐			๓๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๓		๑๗ พ.ค. ๖๗ ถึง ๑๖ ก.ค. ๖๗
	๒๐	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทางเข้าสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง หมู่ที่ ๓	๔๐๙,๐๐๐			๓๖๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทางเข้าสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง หมู่ที่ ๓		๒๑ มี.ย. ๖๗ ถึง ๒๐ ส.ค. ๖๗
	๒๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านจ่าระ หมู่ที่ ๔	๒๓๖,๐๐๐			๒๓๕,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๖ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๗
	๒๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังรวัย (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐			๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๑๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๙ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๕	๒๐๒,๐๐๐			๒๐๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๕		๒๓ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๒ พ.ค. ๖๗
	๒๔	โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนางประจวบ- สายเหมืองเก่า หมู่ที่ ๕	๓๔๑,๐๐๐			๓๔๐,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนสายบ้านนางประจวบ- สายเหมืองเก่า หมู่ที่ ๕		๑๗ พ.ค. ๖๗ ถึง ๑๕ ส.ค. ๖๗
	๒๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยมศักดิ์อุทิศ- บ้านนายอนันต์ กุมารจันทร์ หมู่ที่ ๕	๔๓๘,๐๐๐			๔๐๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยมศักดิ์อุทิศ- บ้านนายอนันต์ กุมาร จันทร์ หมู่ที่ ๕		๑๗ เม.ย. ๖๗ ถึง ๑๖ มิ.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๒๖	โครงการปรับปรุงถนน สายวังรายซอย ๔ (บ้านนายรุ่ม) หมู่ที่ ๔	๒๔๕,๐๐๐			๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนสายวังรายซอย ๔ (บ้านนายรุ่ม) หมู่ที่ ๔		๘ ก.ค. ๖๗ ถึง ๖ ต.ค. ๖๗
	๒๗	โครงการขยายเขต ประปาสายพิศอุทิศ (บ้านนายพัน รักดิชน) หมู่ที่ ๔	๑๕๔,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ		ก.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗
	๒๘	โครงการปรับปรุงถนน สายวังหีบ ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๕	๑๓๕,๐๐๐			๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๓๐ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๔ พ.ย. ๖๗
	๒๙	โครงการปรับปรุงถนน สายวังหีบ ซอย ๘- นาคำหวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๕,๖	๓๖๐,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยกเลิกโครงการ		ม.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗
	๓๐	โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕	๓๗๙,๐๐๐			๓๗๙,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเปิดบันทึกอนุมัติ		ต.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายโสกผดุง ๑/๑ หมู่ที่ ๕	๒๑๓,๐๐๐			๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๗ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๖ ส.ค. ๖๗
	๓๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย ๗ หมู่ที่ ๕	๓๗๑,๐๐๐			๓๗๑,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเปิดบันทึกอนุมัติ ดำเนินการ	ยกเลิก	ก.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗
	๓๓	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำสาย สระน้ำบึงไต้ หมู่ที่ ๕	๑๓๗,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ		ม.ค. ๖๗ ถึง มิ.ค. ๖๗
	๓๔	โครงการขยายเขต ประปาสายวังหีบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕	๔๓๔,๐๐๐		๔๓๔,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลด งบประมาณ		ม.ค. ๖๗ ถึง มิ.ค. ๖๗
	๓๕	โครงการถมดิน ปรับระดับเพื่อก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียน วัดวังหีบ หมู่ที่ ๕	๔๓๓,๐๐๐			๔๐๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการถมดิน ปรับระดับเพื่อก่อสร้าง สนามกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียน วัดวังหีบ หมู่ที่ ๕		๒๔ ก.ค. ๖๗ ถึง ๒๔ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๓๖	โครงการปรับปรุง ถนนสายวังหีบ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕	๓๘๑,๐๐๐			๓๘๑,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเปิดบันทึกอนุมัติ ดำเนินการ		๒๘ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๗ ก.ค. ๖๗
	๓๗	โครงการปรับปรุง และพัฒนาแหล่ง กักเก็บน้ำลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ จากบ้านวังหีบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕,๖,๗	๒๑๕,๐๐๐			๒๑๕,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาแหล่ง กักเก็บน้ำลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ จากบ้านวังหีบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕,๖,๗		๒๓ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๒ มี.ค. ๖๗
	๓๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำหวด ๕/๑ หมู่ที่ ๖	๕๓๐,๐๐๐			๕๓๙,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๗ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๖ ธ.ค. ๖๗
	๓๙	โครงการปรับปรุง ถนนสายนาคำหวด ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๖	๔๖๕,๐๐๐			๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนสายนาคำหวด ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๖		๒๐ ก.ค. ๖๗ ถึง ๒๔ ต.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๔๐	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำหวด ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๖	๒๔๗,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ (เปลี่ยนแปลงแผน ๖๖-๗๐)		ม.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗
	๔๑	โครงการปรับปรุง ถนนสายนาคำหวด ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๖	๓๖๕,๐๐๐			๓๒๓,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนสายนาคำหวด ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๖		๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ พ.ค. ๖๗
	๔๒	โครงการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งกักเก็บ น้ำลำเหมืองสาธารณะ ประโยชน์จากบริเวณ สี่แยกนาคำหวด -ทางเข้า สนง.เทศบาล ตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖	๗๐,๐๐๐			๖๙,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ จากบริเวณสี่แยกนาคำหวด -ทางเข้า สนง.เทศบาล ตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖		๒๓ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๒ มี.ค. ๖๗
	๔๓	โครงการขยาย เขตประปาสาย นาคำหวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๖	๓๑๐,๐๐๐		๓๑๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่เพียงพอ		ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๔๔	โครงการปรับปรุง ลานหน้าอาคาร สถานธนาอนุบาล เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖	๓๕๔,๐๐๐			๓๕๔,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๓๐ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๗
	๔๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำหวด ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖	๒๐๒,๐๐๐			๒๐๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำหวด ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๖		๒๕ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๔ ก.ค. ๖๗
	๔๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายจรินทร์- คอกวัว หมู่ที่ ๗	๓๕๔,๐๐๐			๓๕๔,๘๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๓๐ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๙ พ.ย. ๖๗
	๔๗	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางแนบ- ขวัญทิพย์กมล หมู่ที่ ๗	๔๖๔,๐๐๐			๔๖๓,๗๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๒๖ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๕ ธ.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๔๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ ๗	๑๓๑,๐๐๐			๑๓๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ ๗		๓๐ ส.ค. ๖๗ ถึง ๒๒ ต.ค. ๖๗
	๔๙	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางเจียน- บ้านนายข้า หมู่ที่ ๗	๒๐๑,๐๐๐			๑๘๒,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางเจียน- บ้านนายข้า หมู่ที่ ๗		๒๕ เม.ย. ถึง ๒๔ มิ.ย. ๖๗
	๕๐	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐			๔๕๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวทอง หมู่ที่ ๗		๑๗ พ.ค. ๖๗ ถึง ๑๖ ก.ค. ๖๗
	๕๑	โครงการปรับปรุง ถนนสายข้างหมู่บ้าน สุมิตรรา หมู่ที่ ๗	๒๙๐,๐๐๐			๒๘๙,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนสายข้างหมู่บ้าน สุมิตรรา หมู่ที่ ๗		๗ ก.ค. ๖๗ ถึง ๓ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๕๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียน พนิชยการ หมู่ที่ ๗	๔๔๖,๐๐๐			๔๔๖,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนบริหารสัญญา		๓๐ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๙ ธ.ค. ๖๗
	๕๓	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายบ้านหนองหอย- บ้านในพร หมู่ที่ ๗	๓๐๗,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายบ้านหนองหอย- บ้านในพร หมู่ที่ ๗		๒๗ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๖ ธ.ค. ๖๗
	๕๔	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายสามแยก หน้าโรงเรียนพนิชยการ หมู่ที่ ๗	๑๑๙,๐๐๐			๑๑๘,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายสามแยกหน้าโรงเรียน พนิชยการ หมู่ที่ ๗		๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๗
	๕๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายSP แมนชั่น (นาแฝดเมืองใหม่) หมู่ที่ ๘	๓๙๒,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยกเลิกโครงการ เพราะซ้ำกับโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		ม.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๕๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาล่ง- ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๘	๔๐๔,๐๐๐			๔๐๔,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาล่ง- ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๘		๓๐ ก.ย. ๖๗ ถึง ๒๔ ธ.ค. ๖๗
	๕๗	โครงการปรับปรุง ถนนเขาตาล่ง หมู่ที่ ๘	๗๐๖,๐๐๐			๗๐๖,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเปิดบันทึก ขออนุมัติดำเนินการ		๒๘ เม.ย. ๖๗ ถึง ๒๗ ก.ค. ๖๗
	๕๘	โครงการปรับปรุง และพัฒนาแหล่ง กักเก็บน้ำลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ หลังเขาตาล่ง หมู่ที่ ๘	๑๕๘,๐๐๐			๑๕๗,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาแหล่ง กักเก็บน้ำลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ หลังเขาตาล่ง หมู่ที่ ๘		๒๓ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๒ มี.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดการ การเลือกตั้ง	๕,๐๐๐		๓,๕๐๐		งานธุรการ สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง		ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗
	๒	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๑๐,๐๐๐			๙,๖๙๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี ทางศาสนาและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ วันเทศบาล ๒๔ เมษายน		๑๐ เม.ย. ๖๗ ถึง ๑ พ.ค. ๖๗
	๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐			๗,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ (อุดหนุนอำเภอทุ่งสง)		๑๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๕ ก.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการปรับปรุง ห้องน้ำอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลชะมาย	๒๐๐,๐๐๐			๑๙๙,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ ปรับปรุงห้องน้ำ		๒๗ พ.ค. ๖๗ ถึง ๑๒ ธ.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับ อำเภอ	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการโดยอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนและเป็นสถานที่กลาง เพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อถ่ายทอด องค์การบริหารส่วนตำบล นาหลวงเสน		๑๐-มิ.ค.-๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ พัฒนาด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้านการศึกษา	๒๑๖,๐๐๐	๓๐,๕๐๐	๖๖,๐๐๐	๑๗๙,๕๕๕	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยดำเนินการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน ศพด.ร. บ้านหนองหัว จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
	๒	โครงการปฐมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชะมาย	๒๐,๐๐๐		๑๕,๘๘๐	๔,๑๒๐	ศพด.ทต.ชะมาย งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินโครงการ ปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๗		๑๑ พ.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	โครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	ศพด. ทต.ชะมาย งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินโครงการ ป้องกันเด็กจมน้ำ ในวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๗ ณ โรงแรมเอ็มจี		๑๖ ก.พ. ๖๗
	๔	โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้	๒๐,๐๐๐			๑๙,๙๖๕	ศพด. ทต.ชะมาย งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินโครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในห้วงเดือนกันยายน ๖๗ ณ จังหวัดพัทลุง		๒ ก.ย. ๖๗
	๕	โครงการลูกเสือน้อย	๑๐,๐๐๐		๑,๒๐๐	๘,๘๐๐	ศพด. ทต.ชะมาย งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินโครงการ ลูกเสือน้อย ในวันที่ ๑ มี.ค. ๖๗ ณ โรงเรียนวัดวังทืบ		๑ มี.ค. ๖๗
	๖	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		ศพด.ทต.ชะมาย	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.พ. ๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗
	๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒,๐๐๑,๖๐๐			๑,๕๑๙,๔๙๓	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ มีการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์		ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๘	โครงการกีฬา เชื่อมความสามัคคี	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.พ. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗
	๙	โครงการทักษะ ภาษาอังกฤษ	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		ศพด.ทต.ชะมาย	ไม่ได้ดำเนินการ		มิ.ย. ๖๗ ถึง ก.ค. ๖๗
	๑๐	โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม	๓๐,๐๐๐				ศพด.ทต.ชะมาย	ไม่ได้ดำเนินการ		เม.ย. ๖๗ ถึง พ.ค. ๖๗
	๑๑	โครงการอาหารกลางวัน	๗,๓๖๔,๘๐๐			๗,๒๗๒,๐๗๐	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ - ไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันหัวละ ๒๑ บาท - ไตรมาสที่ ๒-๔ เบิกจ่าย ตามมติ ครม.		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน ฉีดพ่นสารเคมี	๑๐๘,๐๐๐		๔๑,๐๐๐	๖๓,๙๗๗.๓๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยจ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงาน ฉีดพ่นสารเคมี/หมอกควัน กำจัดขยะในเขต เทศบาลตำบลชะมาย ระหว่างเดือน พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗ (เบิกจ่าย ๒ ช่วง ได้แก่ พ.ย. ๖๖-ม.ค. ๖๗ และ พ.ค.๖๗-ก.ย. ๖๗)		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐		๓๔,๕๖๘	๔๕,๔๓๒	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดในสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน ๑,๕๐๐ โดส โดยให้บริการฉีดวัคซีนฟรี ดำเนินการในโครงการ เทศบาลพบประชาชน (๒๓ มี.ค.และ ๖ เม.ย. ๖๗) และลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง ๘ หมู่บ้าน (๒๒ เม.ย. ๖๗-๓ พ.ค. ๖๗)	จำนวนวัคซีน ไม่เพียงพอกับจำนวน สัตว์ที่เข้ามาใช้บริการ เนื่องจากสัตว์ มีจำนวนมากกว่า ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และได้รับลงทะเบียน เพิ่มไว้แล้วเพื่อบริการ วัคซีนในรอบต่อไป	มี.ค. ๖๗ ถึง มี.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๓	โครงการให้บริการ ทางสังคมด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ที่มีความรู้ในการช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วยฉุกเฉินไปยัง โรงพยาบาลโดยจ่ายค่าตอบแทน ตามจำนวนการให้บริการ ครั้งละ ๓๕๐ บาท มีผู้ใช้บริการ ดังนี้ เดือน พ.ย. ๖๖ ๔๕,๕๐๐ บาท เดือน ธ.ค. ๖๖ ๕๓,๕๐๐ บาท เดือน ม.ค. ๖๗ ๔๕,๐๕๐ บาท เดือน ก.พ. ๖๗ ๔๔,๑๕๐ บาท เดือน มี.ค. ๖๗ ๔๔,๕๐๐ บาท เดือน เม.ย. ๖๗ ๕๐,๖๐๐ บาท เดือน พ.ค. ๖๗ ๔๒,๕๕๐ บาท เดือน มิ.ย. ๖๗ ๔๔,๕๕๐ บาท เดือน ก.ค. ๖๗ ๔๔,๓๕๐ บาท เดือน ส.ค. ๖๗ ๔๓,๓๐๐ บาท เดือน ก.ย. ๖๗ ๔๒,๙๕๐ บาท		๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	โครงการสำรวจข้อมูล และขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการขึ้นทะเบียน สุนัขและแมวจากฐานข้อมูล ปีที่ผ่านมา มีสุนัขและแมว ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน ๑,๔๓๐ ตัว(สุนัข ๘๗๙ ตัว แมว ๕๕๑ ตัว) โดยดำเนินการบันทึกในระบบ Rebies One Data แล้ว)		๑ ม.ค. ๖๗ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๗
	๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๔๖,๗๒๒	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินโครงการ หมอมุ่บ้าน ในพระราชประสงค์ กิจกรรมหมอสุนไพร หมุ่บ้าน ซึ่งจัดอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน ให้ความรู้ เกี่ยวกับชนิดและสรรพคุณ ของสมุนไพรใกล้ตัวและ นำมาสาธิตจัดทำสมุนไพร แก้อาการ ได้แก่ ยาดมและ น้ำมันหอมระเหย		๒๗-ส.ค.-๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร กองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐		๑๘,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ตามประกาศคณะกรรมการ หลักประกันกองทุนสุขภาพ แห่งชาติ ในอัตราเทศบาล ตำบลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ		๑-ธ.ค.-๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน "ริสอร์ทผู้สูงอายุ" (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๔๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดกิจกรรม สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันศุกร์ ซึ่งให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๔๒ คน		๕ ก.ค. ๖๗ ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๗
	๒	โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการประเพณีทิ้ง กระจาด		เม.ย. ๖๗ ถึง ก.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุน การสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๙,๕๖๑,๒๐๐		๑,๕๓๕,๐๐๐	๑๘,๐๒๖,๒๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๔ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. ๖๖ ๒,๒๔๒ คน เป็นเงิน ๑,๔๗๙,๘๐๐.-บาท เดือน พ.ย. ๖๖ ๒,๒๔๕ คน เป็นเงิน ๑,๔๘๑,๒๐๐.-บาท เดือน ธ.ค. ๖๖ ๒,๒๕๖ คน เป็นเงิน ๑,๔๘๑,๙๐๐.-บาท เดือน ม.ค. ๖๗ ๒,๒๕๗ คน เป็นเงิน ๑,๔๓๒,๑๐๐.-บาท เดือน ก.พ. ๖๗ ๒,๒๖๐ คน เป็นเงิน ๑,๔๙๔,๗๐๐.-บาท เดือน มี.ค. ๖๗ ๒,๒๗๔ คน เป็นเงิน ๑,๕๐๓,๗๐๐.-บาท เดือน เม.ย. ๖๗ ๒,๒๘๒ คน เป็นเงิน ๑,๕๐๗,๙๐๐.-บาท เดือน พ.ค. ๖๗ ๒,๒๘๒ คน เป็นเงิน ๑,๕๐๗,๗๐๐.-บาท เดือน มิ.ย. ๖๗ ๒,๒๘๘ คน เป็นเงิน ๑,๕๑๒,๓๐๐.-บาท เดือน ก.ค. ๖๗ ๒,๒๙๔ คน เป็นเงิน ๑,๕๑๙,๕๐๐.-บาท		๔ ต.ค. ๖๖ ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม		(ต่อ)						เดือน ส.ค. ๖๗ ๒,๒๘๔ คน เป็นเงิน ๑,๕๐๙,๕๐๐.-บาท เดือน ก.ย. ๖๗ ๒,๓๑๘ คน เป็นเงิน ๑,๕๓๐,๙๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๑๘,๐๒๑,๒๐๐.-บาท		
	๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุน เสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ)	๓,๗๐๕,๖๐๐			๓,๒๔๕,๑๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน ต.ค. ๖๖ ๓๒๖ คน เป็นเงิน ๒๖๕,๒๐๐.-บาท เดือน พ.ย. ๖๖ ๓๓๓ คน เป็นเงิน ๒๗๐,๘๐๐.-บาท เดือน ธ.ค. ๖๖ ๓๓๓ คน เป็นเงิน ๒๖๘,๘๐๐.-บาท เดือน ม.ค. ๖๗ ๓๓๓ คน เป็นเงิน ๒๖๘,๘๐๐.-บาท เดือน ก.พ. ๖๗ ๓๓๓ คน เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท เดือน มี.ค. ๖๗ ๓๓๐ คน เป็นเงิน ๒๖๗,๔๐๐.-บาท เดือน เม.ย. ๖๗ ๓๒๗ คน เป็นเงิน ๒๖๐,๕๐๐.-บาท เดือน พ.ค. ๖๗ ๓๓๓ คน เป็นเงิน ๑๒๖๘,๖๐๐.-บาท เดือน มิ.ย. ๖๗ ๓๔๑ คน เป็นเงิน ๒๗๖,๖๐๐.-บาท เดือน ก.ค. ๖๗ ๓๔๑ คน เป็นเงิน ๒๗๖,๖๐๐.-บาท เดือน ส.ค. ๖๗ ๓๓๓ คน เป็นเงิน ๒๖๘,๖๐๐.-บาท		๔ ต.ค. ๖๖ ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม		(ต่อ)						เดือน ก.ย. ๖๗ ๓๔๙ คน เป็นเงิน ๑๒๘๓,๒๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๓,๐๒๔๕,๑๐๐.-บาท		
	๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการ จัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม)	๑๐๒,๐๐๐			๗๗,๐๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๒ โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. ๖๖ ๑๒ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท เดือน พ.ย. ๖๖ ๑๒ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท เดือน ธ.ค. ๖๖ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท เดือน ม.ค. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท เดือน ก.พ. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท เดือน มี.ค. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท เดือน เม.ย. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท เดือน พ.ค. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท เดือน มิ.ย. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท เดือน ก.ค. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท เดือน ส.ค. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท เดือน ก.ย. ๖๗ ๑๓ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐.-บาท รวมทั้งสิ้น ๗๗,๐๐๐.-บาท		๔ ต.ค. ๖๖ ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเวที ประชาคมเทศบาล ตำบลชะมาย	๓๐,๐๐๐			๗,๓๙๐	งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ จำนวน ๓ ครั้ง - ครั้งที่ ๑ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ๑/๒๕๖๗ วท. ๒๕ ธ.ค. ๖๖ - ครั้งที่ ๒ เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๗ วท. ๕ มี.ค. ๖๗ - ครั้งที่ ๓ เพิ่มเติม วท. ๖ ส.ค. ๖๗		๒๕ ธ.ค. ๖๖, ๕ มี.ค. ๖๗ และ ๖ ส.ค. ๖๗
	๒	โครงการเทศบาล พบประชาชน เพื่อบริการและพัฒนา	๑๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐		๑๒๙,๕๒๔	งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ เทศบาลพบประชาชน เพื่อบริการและพัฒนา ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๐๖๖ คน		๒๒ มี.ค. ๖๗ ถึง ๙ เม.ย. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์ อนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรประเพณี วันขึ้นปีใหม่	๑๕,๐๐๐		๒๘๖	๑๔,๗๑๔	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดงาน ทำบุญตักบาตรประเพณี วันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณ ตลาดบึงถาวร หมู่ที่ ๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีพระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป และผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์		๓๑ ธ.ค. ๖๖
	๒	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๘,๙๔๐	๘๑,๐๖๐	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จโดย ดำเนินการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ณ วัดเขากลาย วันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๗		๑๓ เม.ย. ๖๗
	๓	โครงการจัดงาน ลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐		๑,๓๑๖	๑๔๘,๖๘๔	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ จัดงานลอยกระทง ณ บริเวณทำนน้ำวัดเขากลาย วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๖		๒๗ พ.ย. ๖๖

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๗	๑๔๗,๐๔๓	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลชะมาย มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑,๕๐๐ คน แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์		๑๓ มี.ค. ๖๗
	๕	โครงการงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุนอำเภอทุ่งสง		เดือนกุมภาพันธ์
	๖	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง	๖๕,๐๐๐			๖๕,๐๐๐	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุนอำเภอทุ่งสง		๓๐ ต.ค. ๖๖
	๗	โครงการจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุนอำเภอทุ่งสง		๒ ก.ย. ๖๖
	๘	โครงการงานประเพณี วันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยอุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลชะมาย		ก.พ. ๖๗
	๙	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระ	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุนวัดเขากลาย		๓๐ ต.ค. ๖๖

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านกีฬา

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๖๗	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ แข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ในวันที่ ๒๖-๓๐ ส.ค. ๖๗ ณ โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง		๒๘ ก.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ส.ค. ๖๗
	๒	โครงการกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐		งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		มี.ค. ๖๗ ถึง พ.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

กลยุทธ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจและ แก้ไขปัญหา ความยากจน	๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		งานพัฒนา ชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		มี.ค. ๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร	๑	โครงการประมวล จริยธรรมข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		งานการ เจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		ม.ค. ๖๗ ถึง ก.พ. ๖๗
	๒	โครงการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาลและพนักงาน เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐		งานการ เจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก โอนลดงบประมาณ		มี.ค. ๖๗ ถึง พ.ค. ๖๗
	๓	โครงการอบรมกฎหมาย เบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		๔๘,๙๑๑	งานนิติการ สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ อบรมกฎหมายเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์เซาท์เทิร์น	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณไม่เพียงพอ จุดเด่น มีผู้สนใจเข้าร่วม โครงการจำนวนมาก จุดด้อย งบประมาณ ไม่เพียงพอในการดำเนิน โครงการ	๑-ส.ค.-๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และจัดการองค์กร	๔	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐			๗,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ (อุดหนุนอำเภอทุ่งสง)		๑๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๕ ก.ค. ๖๗
	๕	โครงการปรับปรุง ระบบอินเตอร์เน็ต ภายในสำนักงาน เทศบาล	๕,๐๐๐				สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ		ก.พ. ๖๗ ถึง ก.ค. ๖๗
	๖	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้านการ ประชาสัมพันธ์	๑๐๘,๐๐๐			๑๐๕,๐๖๖.๗๗	งาน ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ส.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารและจัดการองค์กร
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานการพาณิชย์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และจัดการองค์กร	๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	๑,๗๒๘,๐๐๐			๑,๖๖๗,๑๐๐	สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ที่สถานีขนส่ง จำนวน ๑๖ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
	๒	โครงการวันที่ระลึกการ ก่อตั้งสถาน ชานาบาลของ อปท.	๕,๐๐๐			๓,๒๗๘	สถาน ชานาบาล เทศบาลตำบล ชะมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการ นิมนต์พระมาทำพิธี สวดเพื่อเป็นสิริมงคล แก่สถานชานาบาล		๑๓-พ.ค.-๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กร	๑	โครงการอบรมเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลชะมาย	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๒๘,๓๓๕	งาน ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดโครงการ อบรมเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์เทศบาล ตำบลชะมาย ในวันที่ ๙ ก.ค. ๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น		๙-ก.ค.-๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารและจัดการองค์กร

กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และจัดการองค์กร	๑	โครงการจ้างเหมา บริการพนักงานดับเพลิง	๘๖๔,๐๐๐		๔๓,๐๐๐	๖๓๘,๗๗๗.๓๖	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยจ้างเหมาพนักงาน ดับเพลิง จำนวน ๘ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
	๒	โครงการจ้างเหมา บริการพนักงานวิทยุ	๑๐๘,๐๐๐		๖,๕๐๐	๑๐๐,๒๐๐	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานวิทยุประจำ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และจัดการองค์กร	๓	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	๖๐,๐๐๐		๓๐,๕๐๐	๒๙,๕๖๘	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตั้งด่านชุมชน และจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ และเทศกาลสงกรานต์ โดยตั้งจุดบริการร่วมบริเวณ สี่แยกหนองหัว หนูที่ ๑ บูรณาการร่วมกับ หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลชะมาย, จิตอาสา และมูลนิธิสยาม ร่วมใจปู้รินทร์(ทุ่งสง) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็น สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน		๒๙ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๑๔ เม.ย. ๖๗
	๔	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐				งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ของรัฐและสถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาลนาบอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอทุ่งสง เทศบาลเมือง ทุ่งสง โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร และจัดการองค์กร	๕	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๔๓๒,๐๐๐		๒๑,๗๐๐	๓๔๗,๒๐๐	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยจ้างเหมาบุคคล จำนวน ๔ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท เพื่อปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชม. ซึ่งแบ่งเจ้าหน้าที่เป็น ๓ ผลัด เพื่อประชาชนได้รับการ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และลดการสูญเสีย จากการเกิดสาธารณภัย		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
	๖	โครงการฝึกทบทวน อพพร.	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่พอจ่าย		ม.ค. ๖๗ ถึง ก.ค. ๖๗
	๗	โครงการฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐				งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณ ไม่พอจ่าย		ม.ค. ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๑	โครงการจ้างเหมา บริการกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ	๓๐,๐๐๐			๒๙,๕๐๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยดำเนินการจ้างเหมา บริษัท ส.เรืองโรจน์ในการ รับขยะติดเชื้อจากเทศบาล ตำบลชะมาย ที่ได้เก็บรวบรวม จากสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อนำขยะติดเชื้อไปกำจัด ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ โดยคิดค่าบริการตามน้ำหนัก ของขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นจริง เบิกจ่ายตั้งแต่ ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗ จำนวน ๒,๔๕๙ กก.		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๒	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานรักษา ความสะอาด	๒๑๖,๐๐๐		๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน(ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗) เพื่อปฏิบัติงาน รักษาความสะอาด ดังนี้ ๑.ถนนสายทุ่งสง-นาบอน, ถนนสายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ และถนนสายนายอำเภอ ๒.สวนสาธารณะเขาตาเล้ง ถนนซอยเขาตาเล้งถึง สุดเขตเทศบาลตำบลชะมาย		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
	๓	โครงการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาปฏิบัติ งานกำจัดสิ่งปฏิกูล	๑๐๘,๐๐๐		๔๙,๙๐๐	๕๖,๒๕๕.๑๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยจ้างเหมา บุคคลธรรมดา(พนง.ขับรถ) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท กำจัดสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน/ สถานประกอบการ และเก็บขยะติดเชื้อ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จากสถาน ประกอบการ(เบิกจ่าย ต.ค. ๖๖-ธ.ค.๖๖,ก.พ.๖๗ และ ก.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๗)		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๔	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การรักษาความสะอาด	๒,๔๘๐,๘๐๐	๑,๓๓๐,๐๐๐	๒๑๐,๕๐๐	๓,๔๖๑,๘๐๗.๕๐๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยจ้างเหมา บริการ บริษัท คณิง รีโซเคิล ฝั่งกลบขยะมูลฝอย ณ สถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ปากน้ำฉวาง) ม.๘ ต.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ในอัตราตันละ ๗๔๙ บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗
	๕	โครงการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกคัดแยก ขยะและของเสีย จากต้นทาง	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการ ดังนี้ ๑.กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การคัดแยก ขยะทางเว็บไซต์ ๒.กิจกรรมธนาคารขยะ จัดตั้งในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ของ ร.ร.วัดเขากลาย ๓.กิจกรรมเชิญชวนคัดแยก ขยะอันตรายชุมชนเพื่อ รวบรวมนำส่งองค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราชไปกำจัด ๔.กิจกรรมคัดแยกขยะ ติดเขื่อนำส่งกำจัด		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

กลยุทธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ด.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	๑	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นร่วมรักษโลก	๑๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยรับสมัครประชาชน เข้าเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น รักษโลก (อถล.) และ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รักษสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมชมมายน้อย ของเทศบาลตำบลชะมาย ทำความสะอาด เก็บขยะ ทุกวันพุธของสัปดาห์		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ พัฒนาการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี

แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลชะมาย	๔๓๒,๐๐๐			๔๓๒,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๑-๔ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท เพื่อดำเนินการจัดเก็บรายได้		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ค. ๖๗
	๒	โครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ ในการชำระภาษีและ ให้ความรู้ด้านภาษี	๑๐,๐๐๐			๙,๗๔๔	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ ตำบลชะมาย และป้ายติดตั้ง รถประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงขั้นตอนและวิธีการ ชำระภาษี		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ มี.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนที่ภาษี

แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๑	โครงการจัดทำ และปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๒๔,๐๐๐			๓๒๔,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๔ โดยดำเนินการจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๓ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดทำและปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ลงสำรวจภาคสนาม ดังนี้ ๑.สำรวจภาคสนาม ๒.สำรวจที่ดินที่มีการเปลี่ยน กรรมสิทธิ์ของที่ดิน ๓.สำรวจพื้นที่ว่างเปล่าที่ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เช่น เป็นเกษตร และอื่นๆ ๔.การสำรวจป้ายที่มีการ เปลี่ยนแปลงส่วนที่เพิ่มลดของ รายใหม่ๆที่เพิ่มขึ้น ๕.เขียนแบบโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX-GIS) ครอบคลุมทั้ง ๗ โชน		๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะแมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง
กลยุทธ์ พัฒนาการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางด้านพัสดุ	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ		ม.ค. ๖๗ ถึง ส.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๑	โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะบุคลากร ด้านการเงินการคลัง	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		๗๑,๗๖๗	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๑๓-๑๔ ส.ค. ๖๗

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
เทศบาลตำบลชะมาย

๑.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐			๒๓,๕๐๐	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๒ ส.ค. ๖๗
๒	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	๓๓,๐๐๐	๑๒,๔๐๗		๔๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘ ม.ค. ๖๗ ถึง ๖ ส.ค. ๖๗
๓	สแกนเนอร์	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑ ก.ย. ๖๗ ถึง ๕ ต.ค. ๖๗
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑ ก.ย. ๖๗ ถึง ๕ ต.ค. ๖๗
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๗-ต.ค.-๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	๘,๐๐๐			๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๑๕ ก.ย. ๖๗
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ ๑	๔๘,๐๐๐			๔๗,๘๐๐	กองคลัง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑-ม.ค.-๖๗
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ Ink Tank Printer	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	กองคลัง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน ๒ เครื่อง	๒๓-พ.ย.-๖๖
๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาท)	๘,๙๐๐			๘,๘๐๐	กองคลัง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาท) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐-พ.ย.-๖๖
๑๐	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓-ส.ค.-๖๗
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	๘,๐๐๐			๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	กักเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๗

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
เทศบาลตำบลชะมาย

๒.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๒.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐			๓,๕๐๐	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการ จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	ส.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗
๒	โต๊ะทำงาน	๖,๐๐๐			๕,๙๐๐	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการ จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	ส.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗
๓	ถังเก็บน้ำ	๑๗,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ(กันเงินรายจ่าย กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)	๒๐ ม.ค. ๖๘ ถึง ๑๕ ส.ค. ๖๘

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
เทศบาลตำบลชะมาย

๓.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

๓.๑ กลยุทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องเลื่อยโซยนต์	๔๐,๐๐๐			๓๕,๐๐๐	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ จำนวน ๑ ตัว	พ.ค. ๖๗ ถึง ก.ค. ๖๗
๒	เครื่องสูบน้ำ	๒๐,๐๐๐				สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ(กันเงินรายจ่าย กรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๒๓ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๕ ส.ค. ๖๘

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
เทศบาลตำบลชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน (ให้ระบุ ว.ค.ป. ที่เริ่มและสิ้นสุด การดำเนินการ)
๑	เครื่องบันทึกเสียง	๕,๐๐๐			๔,๕๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง	๔ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๑๗ มี.ค. ๖๗

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
เทศบาลตำบลชะมาย

๔.ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๕๘,๕๐๐			๕๘,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยดำเนินการ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๕-ก.พ.-๖๗

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
เทศบาลตำบลชะมาย

๕.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการบริการด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	เตียงเฟิร์ลเลอร์	๘๐,๐๐๐			๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ จัดซื้อเตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จำนวน ๕ เตียง เตียงละ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชน/ผู้ป่วยที่มีความจำเป็น และขาดแคลนขอยืมนำไปใช้ดูแลสุขภาพ	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒	รถเข็นชนิดนั่ง	๓๗,๕๐๐			๓๗,๕๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ จำนวน ๕ คัน คันละ ๗,๕๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชน/ ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและขาดแคลน ขอยืมนำไปใช้ดูแลสุขภาพ	๒ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๗

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
เทศบาลตำบลชะมาย

๖.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๖.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	รถจักรยานยนต์	๔๕,๐๐๐				กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค.-๖๗

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
เทศบาลตำบลชะมาย

๙.ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๙.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	๕๕,๐๐๐			๕๕,๐๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	ส.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๗

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
เทศบาลตำบลชะมาย

๗.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๗.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	๖,๕๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖
๒	เครื่องตัดคอนกรีต	๔๕,๐๐๐			๔๕,๐๐๐	กองช่าง	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	๕ ก.พ. ๖๗ ถึง ๑๒ ก.พ. ๖๗

บัญชีครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)
เทศบาลตำบลชะมาย

๘.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๘.๑ กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	๖,๐๐๐				กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค. ๖๖ ถึง ธ.ค. ๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑-๔)

เทศบาลตำบลชะมาย

๑.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
๑	ค่าอาหารเสริม(นม)	๓,๔๓๘,๖๐๐			๒,๔๘๕,๘๖๓.๐๔	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส ๑-๔ ดำเนินการโดยจัดซื้อนมชนิดยูเอสบี และพาสเจอร์ไรส์	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหา น้ำท่วม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง

ซึ่งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. โดยเทศบาลตำบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลชะมาย “มุ่งพัฒนาสู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา เศรษฐกิจพัฒนา พลอดยาเสพติด คุณธรรมนำชีวิต สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเทศบาลตำบลชะมาย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวมให้ครอบคลุมเกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดความสะอาดสวยงาม พัฒนาอย่างยั่งยืน
๖. บริหารจัดการการเงินการคลังอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างๆประสบความสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม

เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตตำบลชะมายอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการมีทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสายพิศอุทิศ(บ้านนายพัน ภัคดิชน) หมู่ที่ ๔	๘๖,๑๓๘.๑๗
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายครัวแก้ว หมู่ที่ ๑	๔๓๙,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงพยาบาลธนบุรี หมู่ที่ ๑	๓๔๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายประตู หมู่ที่ ๑	๔๐๗,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑	๔๑๔,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑	๒๐๗,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อนัว หมู่ที่ ๑	๑๖๙,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายท่ามลิน ๑ หมู่ที่ ๑	๒๔๗,๕๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดเกษตร ๒ หมู่ที่ ๒	๓๘๕,๕๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมพร หอสุวรรณ หมู่ที่ ๒	๓๒,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายมังกร หมู่ที่ ๒	๓๗๙,๓๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยม หวาน คล้อย ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒	๓๙๘,๐๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านวิเศษ หมู่ที่ ๒	๒๒๖,๕๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการบุกเบิกถนนสายเขากลาย ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๓	๗๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวสายเอเชีย-คลองนา หมู่ที่ ๓	๒๑๙,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ๖ หมู่ที่ ๓	๒๐๔,๐๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๓	๓๙๘,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง หมู่ที่ ๓	๓๖๙,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านจ่าระ หมู่ที่ ๔	๒๓๕,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังรวย (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๔	๓๖๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๔	๒๐๒,๐๐๐
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางประจวบ-สายเหมืองเก่า หมู่ที่ ๔	๓๔๐,๕๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเอี่ยมศักดิ์อุทิศ-บ้านนายอนันต์ กุมารจันทร์ หมู่ที่ ๔	๔๐๖,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนสายวังรอยชอย ๔ (บ้านนายรุ่ม) หมู่ที่ ๕	๒๙๕,๐๐๐
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ชอย ๘/๑ หมู่ที่ ๕	๑๓๕,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕	๓๗๙,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายโสมณอุทิศ ๑/๑ หมู่ที่ ๕	๑๖๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ชอย ๗ หมู่ที่ ๕	๓๗๑,๐๐๐
๒๙	โครงการถมดินปรับระดับเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕	๔๐๖,๐๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ชอย ๑๐ หมู่ที่ ๕	๓๘๑,๐๐๐
๓๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากบ้านวังหีบ ชอย ๘ หมู่ที่ ๕,๖,๗	๒๑๔,๕๐๐
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำทวด ๕/๑ หมู่ที่ ๖	๔๓๙,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ชอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๖	๔๕๐,๐๐๐
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ชอย ๑๔ หมู่ที่ ๖	๓๒๓,๐๐๐
๓๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์จากบริเวณสี่แยกนาคำทวด-ทางเข้า สนม.เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖	๖๙,๕๐๐
๓๖	โครงการปรับปรุงลานหน้าอาคารสถานธนาบาลเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖	๓๕๔,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำทวด ชอย ๑๘ หมู่ที่ ๖	๒๐๒,๐๐๐
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนายจรินทร์-คอกวัว หมู่ที่ ๗	๓๕๘,๘๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางแนบ-ขวัญทิพย์กมล หมู่ที่ ๗	๔๖๓,๗๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ ๗	๑๓๑,๐๐๐
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางเจียน-บ้านนายชำ หมู่ที่ ๗	๑๘๘,๕๐๐
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวทอง หมู่ที่ ๗	๔๕๒,๐๐๐
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนสายข้างหมู่บ้านสมิตรา หมู่ที่ ๗	๒๘๙,๕๐๐
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนพนิชการ หมู่ที่ ๗	๔๔๖,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านหนองหอย-บ้านโนนพรุ หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐
๔๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสามแยกหน้าโรงเรียนพนิชการ หมู่ที่ ๗	๑๑๘,๕๐๐
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาเล้ง-ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๘	๔๐๔,๐๐๐
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเขาตาเล้ง หมู่ที่ ๘	๗๐๖,๐๐๐
๔๙	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หลังเขาตาเล้ง หมู่ที่ ๘	๑๕๗,๕๐๐
	รวมงบประมาณ	๑๔,๓๔๑,๙๓๘.๑๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

สร้างคนให้มี คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีวินัย พัฒนาคน และสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และ พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการศึกษา และโภชนาการแก่โรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๙,๖๙๕
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย	๑๙๙,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการศึกษา	๑๗๙,๕๕๕
๕	โครงการปฐมวัยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย	๔,๑๒๐
๖	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๑๐,๐๐๐
๗	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	๑๙,๙๖๕
๘	โครงการลูกเสือน้อย	๘,๘๐๐
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๕๑๙,๔๙๓
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน	๗,๒๗๒,๐๗๐
๑๑	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี	๖๓,๙๗๗.๓๖
๑๒	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๕๓๒
๑๔	โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๖,๗๒๒
๑๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรื้อสอร์ทผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๒๗,๖๐๐
๑๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย	๗,๓๙๐
๑๘	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๔,๗๑๔
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๘๑,๐๖๐
๒๐	โครงการจัดงานลอยกระทง	๑๔๘,๖๘๔
๒๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๙๗,๐๙๓
๒๒	โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐
๒๓	โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอกู่ทอง	๖๕,๐๐๐
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	๑๐๐,๐๐๐
๒๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	๔๘๗,๐๖๗
๒๖	โครงการวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๘,๐๒๑,๒๐๐
๒๘	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)	๓,๒๔๕,๑๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๒๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)	๗๗,๐๐๐
๓๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๒๘๒,๐๐๐
๓๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐
๓๒	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐
๓๓	โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	๑๒๙,๕๒๔
	รวมงบประมาณ	๓๒,๘๓๙,๓๖๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ขยายโอกาสให้ประชาชนกลุ่มอาชีพ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาประมาณการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้มีจิตสำนึกที่ดี สามารถให้บริการอำนวยความสะดวก สนองความต้องการของประชาชนได้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณที่ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐
๒	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	๔๘,๙๑๑
๓	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์	๑๐๕,๐๖๖.๗๗
๔	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง	๖๓๘,๗๗๗.๓๖
๕	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ	๑๐๐,๒๐๐
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๙,๕๖๘
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๘	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย	๓๙๗,๒๐๐
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานียขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง	๑,๖๖๗,๑๐๐
๑๐	โครงการวันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	๓,๒๗๘
๑๑	โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชะมาย	๒๘,๓๓๕
	รวมงบประมาณ	๓,๐๒๕,๔๓๖

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ให้ดียิ่งขึ้น โดยดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีทั้งสิ้น ๖ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๒๙,๕๐๘
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	๑๐๘,๐๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล	๕๖,๒๕๕.๑๐
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด	๓,๔๙๑,๘๙๗.๕๘
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
๖	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะและของเสียจากต้นทาง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบฯ
	รวมงบประมาณ	๓,๖๘๕,๖๖๑

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ดำเนินการ มีทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลชะมาย	๔๓๒,๐๐๐
๒	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๒๔,๐๐๐
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและให้ความรู้ด้านภาษี	๙,๗๔๔
๔	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง	๗๑,๗๖๗
	รวมงบประมาณ	๘๓๗,๕๑๑


๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

การวัดผลเชิงปริมาณ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		จำนวน โครงการตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๙๒	๓๓,๔๒๙,๘๐๘	๖๒	๔๙	๑๔,๓๔๑,๙๓๘.๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๑๗๔	๕๓,๒๕๘,๑๓๒	๓๙	๓๓	๓๒,๘๓๙,๓๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๑๐,๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๘	๖,๐๐๔,๐๐๐	๑๘	๑๑	๓,๐๒๕,๔๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาทั่วม	๑๐	๓,๓๙๔,๐๐๐	๖	๖	๓,๖๘๕,๖๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง	๕	๗๔๘,๐๐๐	๕	๔	๘๓๗,๕๑๑
รวม	๓๐๔	๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐	๑๓๐	๑๐๓	๕๔,๗๒๙,๙๐๗.๑๗

อภิปรายผลดังนี้ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปดำเนินการจริง โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๓๐๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐๖,๙๔๓,๙๔๐.-บาท ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๐ โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริงตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๓ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๗๒๙,๙๐๗.๑๗.-บาท

ภาพถ่ายอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดเกษตร ๒ หมู่ที่ ๒ งบประมาณที่ดำเนินการ
๓๘๕,๕๐๐.-บาท



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านจ่าระ หมู่ที่ ๕ งบประมาณที่ดำเนินการ
๒๓๕,๐๐๐.-บาท



โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านหนองหอย-บ้านโนนพู่ หมู่ที่ ๗ งบประมาณที่ดำเนินการ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท



ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน งบประมาณที่ดำเนินการ ๙,๖๕๕.-บาท



โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ งบประมาณที่ดำเนินการ ๑๐,๐๐๐.-บาท



โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณที่ดำเนินงาน ๔๕,๕๓๒.-บาท



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย งบประมาณที่ดำเนินการ ๗,๓๘๐.-บาท



ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กร
โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น งบประมาณที่ดำเนินการ ๔๘,๙๑๑.-บาท



โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานนบาลของ อบท. งบประมาณที่ดำเนินการ ๓,๒๗๘.-บาท



โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง งบประมาณที่ดำเนินการ ๖๓๘,๗๗.๓๖.-บาท



ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันแก้ไขปัญหาไฟไหม้
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด งบประมาณที่ดำเนินการ ๑๐๘,๐๐๐.-บาท



ภาพตัวอย่างโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลชะมาย งบประมาณที่ดำเนินการ ๔๓๒,๐๐๐.-บาท



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการที่สำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล สำหรับโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อติดตามและประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีการซักถาม สัมภาษณ์ ชมโครงการ จากเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลโครงการและข้อเสนอแนะโครงการ ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ..โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาล่ง-ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๘
งบประมาณอนุมัติ..... ๔๐๔,๐๐๐.-บาท.....เบิกจ่ายตามโครงการ.....๔๐๔,๐๐๐.-บาท.....
หน่วยงานรับผิดชอบ.....กองช่าง.....

สรุปรายละเอียดและการดำเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาล่ง-ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๘
- บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ

- ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาล่ง-ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๘- บรรลุตามวัตถุประสงค์

ผลการดำเนินโครงการ

- ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาล่ง-ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๘

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ควรขยายถนนบริเวณทางแยกให้กว้างกว่านี้

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

๒. ชื่อโครงการ.....โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน.....
งบประมาณอนุมัติ.....๕๐๐,๐๐๐.-บาท.....เบิกจ่ายตามโครงการ.....๕๐๐,๐๐๐.-บาท.....
หน่วยงานรับผิดชอบ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

สรุปรายละเอียดและการดำเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อให้มีการช่วยเหลือรับ-ส่งผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว (รับเงินอุดหนุนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน)

เป้าหมายโครงการ

- จัดบริการในการพัฒนางานในระบบแพทย์ฉุกเฉินซึ่งให้บริการในการช่วยเหลือรับ-ส่งผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล

ผลการดำเนินโครงการ

- ดำเนินการโดยจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีความรู้ในการช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลโดยจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนการให้บริการ ครั้งละ ๓๕๐ บาท

มีผู้ให้บริการ ดังนี้

เดือน พ.ย. ๖๖ ๔๕,๕๐๐. บาท,เดือน ธ.ค. ๖๖ ๕๓,๕๐๐ บาท,เดือน ม.ค. ๖๗ ๔๕,๐๕๐ บาท

เดือน ก.พ. ๖๗ ๔๔,๑๕๐ บาท,เดือน มี.ค. ๖๗ ๔๔,๕๐๐ บาท,เดือน เม.ย. ๖๗ ๕๐,๖๐๐ บาท

เดือน พ.ค. ๖๗ ๔๒,๕๕๐ บาท,เดือน มิ.ย. ๖๗ ๔๓,๕๕๐ บาท,เดือน ก.ค. ๖๗ ๔๔,๓๕๐ บาท

เดือน ส.ค. ๖๗ ๔๓,๓๐๐ บาท,เดือน ก.ย. ๖๗ ๔๒,๙๕๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ขาดเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร
- สถานที่ตั้งศูนย์ฯ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานน้ำสามารถท่วมถึง และที่จอดรถไม่มั่นคงแข็งแรง
- สภาพเส้นทางเข้า-ออก ศูนย์ฯฯ ไม่สะดวก
- ขาดอุปกรณ์เสริมในการปฏิบัติหน้าที่

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

- ขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภารกิจที่ครอบคลุมมากขึ้น
- สนับสนุนงบประมาณ
- พัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารการช่วยชีวิตให้ครอบคลุมมากขึ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับ

เรื่องอยู่ประจำศูนย์

- จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เสริมในการปฏิบัติหน้าที่
- จัดทำป้ายศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
- ก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ ให้อยู่ควบคู่การอาคารป้องกันฯของเทศบาล

๓. ชื่อโครงการ.....โครงการอาหารกลางวัน.....
งบประมาณอนุมัติ..... ๓,๓๒๔,๘๐๐.-บาท.....เบิกจ่ายตามโครงการ.....๗,๒๗๒,๐๗๐.-บาท.....
หน่วยงานรับผิดชอบ.....งานการศึกษาสำนักปลัดเทศบาล.....

สรุปรายละเอียดและการดำเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลชะมาย อำเภอกลางวันจำนวน ๓ ศูนย์

เป้าหมายโครงการ

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลชะมาย อำเภอกลางวันจำนวน ๓ ศูนย์

ผลการดำเนินโครงการ

ดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

- ไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันหัวละ ๒๑ บาท

- ไตรมาสที่ ๒-๔ เบิกจ่ายตามมติ ครม.

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- อาหารที่มีส่วนประกอบเป็นปลาหรือกุ้ง อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้
- อาคารสถานที่ไม่ค่อยมีความความปลอดภัย

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

- อาหารที่จัดเตรียมให้กับเด็กควรมีความปลอดภัย เช่น ถ้าส่วนประกอบของอาหารนั้นมีก้าง/หางกุ้ง หรือส่วนที่คิดว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กก็ต้องเอาออกให้เรียบร้อย


- ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะกับการเรียนการสอน การวิ่งเล่น การทำกิจกรรม และการเป็นอยู่ของเด็กเล็ก ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ภาพการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส๑-๔)


๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาเล้ง-ถนนนายอำเภอ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ อนุมัติ ๔๐๔,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายตามโครงการ ๔๐๔,๐๐๐.-บาทหน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง



๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองหว้า) งบประมาณอนุมัติ ๗,๓๒๔,๘๐๐.-บาท เบิกจ่ายตามโครงการ ๗,๒๗๒,๐๗๐.-บาท.-บาท หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา สำนักงานปลัดเทศบาล



๓. โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายตามโครงการ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม





ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑ - ๔)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑ - ๔) ต่อนายกเทศมนตรีตำบลชะมายแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑ - ๔) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย